



2019 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

AKSARAY
Ocak 2020



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2019 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME	1
1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar	3
1.1 Finansman Kaynakları.....	3
1.2 Yasal Dayanaklar:.....	3
1.3 Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları.	4
2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:.....	5
2.1 Hizmet Kapasitesi	5
2.2 Personel Kapasitesi	9
2.3 Fiziki Alan Kapasitesi	9
3. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:	12
4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	20
II. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
1. Devam Eden Projeler	22
1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	22
2. Tamamlanan Projeler	26
2.1 Proje Tamamlama Raporu.....	26
III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.....	33
IV. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)	34

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	2
Tablo 2. 2019 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları.....	4
Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri.....	6
Tablo 4. 2018-2019 Yılları Personel Sayıları.....	9
Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı.....	11
Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	14
Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum	16
Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu.....	18
Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	19
Tablo 10. Yatırım Projelerinin Ekonomik Koda Göre Gerçekleşme Durumu.....	20
Tablo 11. 2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	21
Tablo 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	22
Tablo 13. Kampüs Altyapısı Projesi	24
Tablo 14. Yayın Alımı Projesi	26
Tablo 15. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı).....	28
Tablo 16. Muhtelif İşler 2 (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....	30
Tablo 17. Muhtelif İşler 3.1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....	31
Tablo 18. Muhtelif İşler 3.2 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....	32
Tablo 19. Kamu Yatırımları Özet Tablo.....	34

ŞEKİLLER DİZİNİ

Resim 1. Kapalı Alanların Fonksiyonel Dağılımı.....	11
Resim 2. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası	23
Resim 3. Yemekhane Binası	23
Resim 4. Kampüs Altyapı Projesi	25



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen ilgili birimlerimiz ile personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Rektör

I. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

VİZYON

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

TEMEL DEĞERLER

Bilimsellik: Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

Saydamlık: Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

Kalite ve Yetkinlik: Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

Etik Değerlere Bağlılık: Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

Katılımcılık: Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

Rekabetçilik: Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Hedefler
1. Ulusal ve Uluslararası Alanda Eğitimde Rekabet Etmek	1.1.Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi ve sürdürülmesi
	1.2.Toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğilimler ile ülke hedefleri çerçevesinde yeni programların (lisansüstü, lisans, ön lisans ve sertifika) oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
	1.3.Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlayan programların ve programa dâhil olacak öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması
	1.4.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların sürdürülmesi
	1.5.Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini destekleyici hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi
	1.6.Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması
2. Kurumun Fiziki Alt Yapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve İyileştirmek	2.1.Eğitim-öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
	2.2.Akademik ve idari hizmet birimlerin her türlü mal ve hizmet alımının (büro malzemesi, makine, taşıt, cihaz ve teçhizat, güvenlik ve temizlik vs.) temini ve yeni hizmet binalarının tefriş edilmesi
	2.3.Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
	2.4.İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
3. Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını Artırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek	3.1.Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi
	3.2.Araştırma olanaklarının artırılması için maddi kaynak yaratılması ve basın-yayın olanaklarının geliştirilmesi
	3.3.Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması
	3.4.Yeni Ürün, hizmet ve fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik edilerek, patent gibi çıktıların artırılması
4. Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliğini ve Gelişimini Sağlamak	4.1.Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının artırılması
	4.2.Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması
	4.3.Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi
	4.4.Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin sağlanması
5. Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak	5.1.Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi
	5.2.Mevcut kapasite ile eğitim-araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

1.1. Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe"li bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
 - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

1.2. Yasal Dayanaklar:

2547 Sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı

yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri ’nden oluşmaktadır.

1.3. Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2019 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları

Ekonomik Kodlar		2019			
Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Aralık Gerçekleşmesi	Oran (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	2.500.000	4.539.584	3.354.530	74
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000	1.025.000	794.659	78
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	13.300.000	13.300.000	13.199.624	99
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	600.000	1.635.000	1.598.281	98
06	Sermaye Giderleri	16.700.000	20.499.584	18.947.094	93

Üniversitemize yatırım harcamaları için **16.700.000 TL** ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **20.499.584 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **18.947.094 TL**'si harcanmış olup harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **%93**'tür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

2.1. Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m²'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gelişimini arttıran üniversitemiz, 2019 yılında 6 Yerleşke, 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 19 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

	BİRİM ADI	KURULUŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversite’ne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.	
Fakülteler	Mühendislik Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Fen Edebiyat Fakültesi	07.10.1999 tarihinde 1999/13517 Sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Eğitim Fakültesi	10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İletişim Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İslami İlimler Fakültesi	05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK’nun 05.08.2012 tarih ve 28375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur.	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Veteriner Fakültesi	25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nun 08.09.2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Turizm Fakültesi	14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.	22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Tıp Fakültesi	20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nun 27.08.2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Spor Bilimleri Fakültesi	11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır).
Yüksekokullar	Yabancı Diller Yüksekokulu	26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
	Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Meslek Yüksekokulları	Teknik Bilimler MYO	1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Ortaköy MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Güzelyurt MYO	18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Sağlık Hizmetleri MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Sosyal Bilimler MYO	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Eskil MYO	27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu	Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 Sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir.

2.2. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2019 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 821, idari personel sayısı ise 329 kişi olmak üzere toplamda 1.150 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 177 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel sayısı ise 4'tür. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 45 öğrenci istihdamı yapılmaktadır.

Tablo 4. 2018-2019 Yılları Personel Sayıları

Personel Sayıları	2018	2019
Akademik	797	821
İdari	319	329
Sürekli İşçi	180	177
Yabancı Uyruklu	4	4
Kısmi Zamanlı Personel	70	45

2.3. Fiziki Alan Kapasitesi

Aksaray Üniversitesinin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m²'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bu devir sürecinde, tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir;

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No'lu parsel (1.878.129,90 m²) - 2185 No'lu parsel (1.111.083,45 m²) - 424 No'lu parsel (2.058.500 m²) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m² eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

-2185 No'lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır;

-2305 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No'lu parsel 1.071.083,45 m² Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No'lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle, 2.058.500 m²'sinin 930.000 m²'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m²'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m² + 1.071.083,45 m² + 878.500 m²) 3.827.713,35 m² alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m², 143/20 Parsel 48.500 m² 144/1Parsel 11.132,26 m², Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m², 143/14 Parsel 81.000 m² olmak üzere Toplam 519.837,26 m² alan tahsislidir.


2019 yılında 2183 No'lu parsel; parsel adı ve m² alanı değiştirilerek 7619/12 No'lu parsel adıyla 1.878.934 m² ve 2185 No'lu parsel; parsel adı ve m² alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m² olmuş olup ve 424/1 No'lu parsel 840.824 m² ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne 3.790.189 m² alan tahsis edilmiştir.

2019 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

	Eğitim(E)%	Araştırma(R)%	Yönetim(M)%	Sağlık Hizmeti(H)%	Kütüphane(L)%	Toplantı ve Konferans(C)%	Sosyal Alanlar(G)%	Spor Alanları(S)%	Diğer(O)%	Kapalı Alan (m ²)
ESKİL YERLEŞKESİ	29,78	0	22,9	0	2,53	0	0	0	44,79	1.066,31
GÜZELYURT YERLEŞKESİ	25,73	0	12	0	0	1,68	19,96	0	40,64	2.837,18
MERKEZ YERLEŞKE	18,74	0,97	14,27	0,31	2,97	3,54	5,4	2,45	51,34	158.637,99
ORTAKÖY YERLEŞKESİ	30,32	0	9,49	0	1,12	3,56	11,94	0	43,56	5.134,02
SULTANHANI YERLEŞKESİ	37,27	0	15,48	0	0	0	16,29	0	30,96	455,91
TAŞPAZAR YERLEŞKESİ	45,71	0	10,89	0	1,44	0	6,21	0	35,75	7.029,50
ZAFER YERLEŞKESİ	21,22	0	12,19	0	0,84	4,79	11,54	2,94	46,48	4.943,83
TOPLAM	208,8	0,97	97,22	0,31	8,9	13,57	71,34	5,39	293,5	180.104,75

Resim 1. Kapalı Alanların Fonksiyonel Dağılımı



3. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş (5) adet yatırım projesi yer almaktadır. Bu projelerin tamamı yükseköğretim sektörleri içerisinde yer almaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleşmeleri şu şekilde olmuştur;

Yükseköğretim:

❖ Proje numarası 2008H03-913 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; eğitim (4.500 m²) ile sosyal donatı (10.000 m²)' lardan oluşmaktadır.

Proje kapsamında 2 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2008H03-913-14411 Yemekhane Binası **4.800.000 TL**,
- 2008H03-913-14418 Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina **4.000.000 TL**,

İlgili Projeye 2019 yılında, **8.800.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **9.078.590 TL**'si harcanmıştır. İlgili projenin Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası alt projesi tamamlanmış olup, Yemekhane Binası alt projesi 2020 yılında devam edecektir.

❖ Proje numarası 1994H03-449 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

- 1994H032360-0001 Kampüs Altyapısı Projesi **4.500.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2019 yılında **4.500.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek eklenmemiştir. Yılsonu itibariyle **4.121.034 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2020 yılında da proje devam edecektir.

❖ Proje numarası 2017H032270 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2019H03-3401 Etüt-Proje **100.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2019 yılında **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek eklenmemiştir olup, ayrıca herhangi bir harcama da yapılmamıştır. İlgili proje 2019 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

❖ Proje numarası 2019H03-3402-63548 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; bilgi ve iletişim teknolojileri, bina tefrişatı, büyük onarım, kesin hesap, T-20 (1 adet) işlerden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2019H036290-0001 Muhtelif İşler Projesi **2.400.000 TL**,

İlgi projeye 2019 yılında **2.400.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **3.799.584 TL** net ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **6.199.584 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **4.722.473 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2019 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

❖ Proje numarası 2019H03-3403 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımı'ndan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 2 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2019H036280-0001 Yayın Alımı **900.000 TL**,

İlgi projeye 2019 yılında **900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **100.000 TL** ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **1.000.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **999.997,85 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2019 yılı ile sınırlı olup ertesi yıl için yeni bir proje olarak teklifi yapılacaktır.

Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2019 Hedeflenen	2019 Gerçekleşme
<p>1. 2015-2019 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Sermaye giderlerinde (yatırım) ön görülen hedefimiz Üniversitemizi daha güvenilir hale getirmek,</p> <p>2. Bilişim alanında kullandığımız ekipmanları yazılımlarla desteklemek ve güncel hale getirmek, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve karşılaştığımız fiziki altyapı sorunlarını gidermektir.</p>	<p>1. Üniversitemiz Eski MYO Okulunda kullanılmak üzere kartlı geçiş ekipmanı alımı yapılmıştır.</p> <p>2. Mevcut kullanımda bulunan EBYS sisteminde kullanılmak üzere E-İmza alımı yapılmıştır.</p> <p>3. Üniversitemiz tarafından Uzaktan eğitim alan öğrenciler için (6ay+6ay) Uzaktan Eğitim Yazılımı alınmıştır.</p> <p>4. Üniversitemiz Sistem Odasında Ekipman olarak kullanılmak üzere Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır.</p> <p>5. Üniversitemiz geneli geçiş sistemlerinde kullanılmak üzere ek ekipman alımı yapılmıştır.</p> <p>6. Daire Başkanlığımız bünyesinde yeni kurulan sistem odasında kullanılmak üzere Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır.</p> <p>7. Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan sistem odasına network sistemine ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.</p> <p>8. Üniversitemiz geneli kullanılmak üzere Ek Ders otomasyon sistemi ve Uluslararası öğrenci otomasyon sistemi yazılımları alınmıştır.</p> <p>9. Daire Başkanlığımız tarafından alınan Özel Yetenek Sınavı otomasyonunun güncellemesi destek ve bakım alımı yapılmıştır.</p> <p>10. Daire Başkanlığımız tarafından alınan Ortak Eğitim Koordinatörlüğü sistem yazılımının güncellemesi destek ve bakım alımı yapılmıştır.</p> <p>11. Mail Sistemine E-Posta Yolu ile Gelen giden zararlı İçerikler filtrelenmeye ve büyük ölçekte engellenmeye başlanmıştır.</p> <p>12. Üniversitemiz geneli ve ilgili birimlerin kullanabilmesi alınan Web Sayfası, Merkezi Kimlik sunucusu, Akademik portal sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi güncellemesi alımı yapılmıştır.</p> <p>13. Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan sistem odasına network sistemine ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.</p> <p>14. C panel Lisansı alımı yapılmıştır.</p>

15. Merkez Kampüs içerisinde Fen Edebiyat Fakültesine Ek olarak yapılan binanın internet ihtiyacını karşılamak üzere switch alımı yapılmıştır.
16. Microsoft Lisans Alınmış ve personelimizin kullanımına sunulmuştur.
17. E-posta yazılım sisteminin bakım onarım ve güncellemesi yaptırılmıştır.
18. Sistem Odasına Aktif Kısımına ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.
19. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Personelimizin İhtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmiş bakım onarımı ve genel güncelleme yapılmıştır.
20. Mevcut durumdaki Kartlı Geçiş Sistemimiz daha verimli olarak kullanılmaya başlanmış olup, Merkez Kampüsündeki bazı binalar kartlı geçiş sistemine dahil edilmiştir.
21. Sistem Odasında Kullanılmak üzere Yedekleme yazılımları alınmıştır.
22. C Panel alımı yapılmıştır.
23. Üniversitemiz Akademik personelin ve Öğrencilerin kullanabilmesi için Öğrenci Otomasyonunun mobil uygulaması alınmıştır.

Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum

2019 Hedeflenen	2019 Gerçekleşen
<p>1. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı, Makine-Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflemek.2018 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlan kütüphane binasının büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin alınmasının %100'ünü bitirmeyi planlamak.</p> <p>2. 2019 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile, inşaatı tamamlan Fen Edebiyat Fak. binasının Büro/Okul mefruşatı, Makine/Teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 100'ünü bitirmeyi planlamak.2018 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınacaktır. Araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması sağlamak.</p> <p>3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize etmek.</p>	<p>1.Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, birimlerin Büro/Okul mefruşatı, Makine-Teçhizat Bilgisayar teknolojileri ve yazılım alımlarının marjinal faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilerek, üniversitemizin gelişme sürecine paralel olarak doğacak ihtiyaçları büyük oranda tamamlanmıştır. 2018 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlanan Yeni Kütüphane binasının büro/okul mefruşatı, makine-teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır.</p> <p>2.2019 yılında fiilen faaliyet gösteren birimler ile inşaatı tamamlanan Yeni Fen Edebiyat Fak. Binasının Büro/Okul mefruşatı, Makine/Teçhizat, bilgisayar teknoloji ve yazılım sistemlerinin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır. 2018 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınacaktır. Araç kiralama hizmeti, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, su ve taşıt bakım onarım hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması büyük oranda tamamlanmıştır.</p> <p>3. Üniversitemizin devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibariyle gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Üniversitemiz mevcut ve yeni faaliyete geçecek birimlerinin demirbaş ile tüketimine yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılarak kurumun işleyişinde devamlılığı sağlayarak kaynakların en yüksek marjinal faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, verimliliği maksimize edilmiştir.</p>

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

<p>4. 2019 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Araç kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (Temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması sağlamak.</p>	<p>4. 2019 yılında devam eden ve yeni tamamlanacak yatırım projelerinin yıllar itibari ile gerçekleşme hedefleri göz önüne alınarak, Araç kiralama Hizmeti, Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz, Su ve Taşıt Bakım Onarım Hizmetleri ile her türlü cari harcamaların (Temizlik malzemeleri, her türlü kırtasiye, diğer tüketime yönelik mal ve malzemeler) Üniversitenin gelişim hedefleri ile orantılı olarak göstereceği artış oranında alımların yapılması büyük oranda tamamlanmıştır.</p>
---	--

Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2019 Hedeflenen	2019 Gerçekleşen
<p>1. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni bilgi teknolojilerini kütüphanelerimize uygulamak,</p> <p>2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-ışitsel bilgi kaynaklarını sağlamak,</p> <p>3. Üniversitemizin bilgi ürünlerinin akademik dünyaya sunumunu sağlamaktır.</p>	<p>1. Kullanıcılarımızın hizmetlerimizden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla en yeni teknolojiler takip edilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınmaktadır.</p> <p>2. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-ışitsel bilgi kaynakları sağlanmıştır.</p> <p>3. Başkanlığımızca Açık Erişim alt yapısı için gerekli elektronik hizmet satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.</p>

Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2019 Hedeflenen	2019 Gerçekleşen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Personel Yemekhanesi Yapım İşi'ne devam edilmesi. 2. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok Yapım İşi'nin Tamamlanması. 3. Kampüs Altyapı 6. Etap Yapım İşi'ne devam edilmesi. 4. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yapım İşi'nin yapılması. 5. Muhtelif Tadilat ve Onarım İşi'nin yapılması. 6. Embriyo Transfer Merkezi Yapım İşi'nin yapılması. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.2017 yılında yapımına başlanan Personel Yemekhanesi Yapım İşi'nin yapımına başlanmış, 2020 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Fiziki olarak % 90 seviyesindedir. 2015 yılında yapımına başlanan Kütüphane Binası Yapım İşi 'nin yapımına devam edilmiş, 2018 yılında bitirilmiştir. 2.2017 yılında ihalesi yapılmış olup, yapımına 2018 yılında başlanmış, 2019 yılında ise bitirilmiştir. 3.Kampüs Altyapı 6. Etap Yapım İşi devam etmekte olup, fiziki olarak % 85 seviyesine ulaşılmıştır. 2020 yılında ise bitirilmesi planlanmaktadır. 4.Büyük Onarım kapsamında ASÜ Cafe olarak kullanılan binanın araştırma merkezine dönüştürülmesi için tadilat yapılmıştır. 5.Büyük Onarım kapsamında Teknik Bilimler MYO Binasının çatısının yenilenmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin tuvaletlerinin yenilenmesi, Mühendislik Fak. Yağmur iniş borularının yenilenmesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yatay oluklarının yenilenmesi ile Spor bilimleri Fak. İç boyasının yenilenmesi işleri yapılmıştır. 6.Veteriner Fakültesi'nin KOP tarafından desteklenen projesi kapsamında yeni bina ihalesi yapılmış olup, 2019 yılında başlanarak aynı yıl yapımı tamamlanmıştır.

4. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

2019 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **16.700.000 TL** iken yıl içerisinde **3.899.584 TL** likit karşılığı ödenek eklemesi (**100.000 TL** ödenek düşülmüştür) yapılarak toplam ödenek **20.499.584 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin (**%92,42**) **18.947.094 TL**'si harcanmış olup, **1.552.490,38 TL** ödenek yılsonu itibarıyla iptal edilmiştir.

Yatırım projelerine ilişkin uygulama verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 10. Yatırım Projelerinin Ekonomik Koda Göre Gerçekleşme Durumu

Tertip	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	2.500.000	2.139.584	100.000	4.539.584	3.354.530
06.3	300.000	725.000	0	1.025.000	794.659
06.5	13.300.000	0	0	13.300.000	13.199.624
06.7	600.000	1.035.000	0	1.635.000	1.598.281
TOPLAM	16.700.000	3.899.584	100.000	20.499.584	18.947.094

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2019 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 11. 2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları

Tertip	Proje Adı	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	8.800.000	-	-	-	9.078.590
06.5	Kampüs Altyapısı (KOP)	4.500.000	-	-	-	4.121.034
	ARA TOPLAM	13.300.000	0	0	13.300.000	13.199.624
06.1-06.3-06.7	Muhtelif İşler (KOP)	2.400.000	3.799.584	0	6.199.584	4.747.473
06.1	Yayın Alımı (KOP)	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	999.997
	ARA TOPLAM	3.400.000	3.899.584	100.000	7.199.584	5.747.470
GENEL TOPLAM		16.700.000	3.899.584	100.000	20.499.584	18.947.094

II. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Devam Eden Projeler

1.1. Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programı Yılı 2019		
Dönemi	IV. Dönem	
Alt Eylem No	BS.1.7.1	
Sektörü	Eğitim	
Alt Sektörü	Yükseköğretim	
Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi	
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	
Proje No	2008H03-913	
Alt Proje Adı	Kütüphane Binası (KOP), Yemekhane Binası (KOP), Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina (KOP), Ortaköy MYO (KOP)	
Yer	Aksaray	
Başlama Tarihi	2008	
Bitiş Tarihi	2020	
ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı	31.974.000
	İlgili Yıl Ödeneği	8.800.000
	İlgili Yıl Revize Ödeneği	-
HARCAMA BİLGİLERİ	2019 Yılı Harcaması (Yıllık Kümülatif Harcama)	9.078.590 ¹
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	23.174.000
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	98%
	Nakdi Gerçekleşme	100 %
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2017 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2019 yılı itibariyle tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılında ihale işlemleri tamamlanarak yapımına başlanmıştır. 2019 yılı itibariyle inşaata devam edilmekle birlikte nakdi ve fiziki olarak % 90,00 seviyesine ulaşılmıştır.
FAALİYET BİLGİLERİ	Engeller - Sorunlar	-
	Çözüm Önerileri	-
	Planlanan Faaliyetler	FEF Ek Bin. (6.000 m ²), Yemekhane (10.000 m ²)

¹ Yılsonu harcaması fiyat farkından dolayı 9.078.590 TL olarak gerçekleşmiş olup, ödeneği aşan kısmı 06.5 ekonomik tertibin havuz hesabından karşılanmıştır.

Resim 2. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası



Resim 3. Yemekhane Binası



Tablo 13. Kampüs Altyapısı Projesi

PROJE BİLGİLERİ	Yatırım Programı Yılı 2019	
	Dönemi	IV. Dönem
	Alt Eylem No	BS.1.7.1
	Sektörü	Eğitim
	Alt Sektörü	Yükseköğretim
	Proje Sahibi	Aksaray Üniversitesi
	Proje Adı	Kampüs Alt yapısı (KOP)
	Proje No	1994H03-449
	Alt Proje Adı	Kampüs Altyapısı
	Yer	Aksaray
	Başlama Tarihi	1994
	Bitiş Tarihi	2020
	ÖDENEK BİLGİLERİ	Proje Tutarı
İlgili Yıl Ödeneği		4.500.000
İlgili Yıl Revize Ödeneği		4.500.000
HARCAMA	2019 Yılı Harcaması (Yıllık Harcama)	4.121.034
	Toplam Harcama Tutarı (Toplam Kümülatif Harcama)	86.213.000
GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	Toplam Fiziki Gerçekleşme	85%
	Nakdi Gerçekleşme	92%
	Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Kampüs Altyapı 6. Etap Yapım İşleri devam etmekte olup, fiziki olarak % 85 seviyesine ulaşılmıştır. 2020 yılında ise bitirilmesi planlanmaktadır.
FAALİYET	Engeller - Sorunlar	-
	Çözüm Önerileri	-
	Planlanan Faaliyetler	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı

Resim 4. Kampüs Altyapı Projesi



2. Tamamlanan Projeler

2.1 Proje Tamamlama Raporu

Tablo 14. Yayın Alımı Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2019H03-3403					
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)					
Sektör/Altsektör	Küt. Yayın Alımı					
Proje Amacı	Üniversite Kütüphanesinin basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilmesi.					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	Kütüphane yayın sayısını arttırmak					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	Sözleşme İhale Bedeli					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)						
1)	1001 Kalem Basılı Yayın Alımı			1.	29.895	
				2.	30.000	
2)	381 Kalem Yabancı Kitap Alımı			3.	30.000	
				4.	412.797	
3)	880 Kalem Basılı Yayın Alımları			5.	29.900	
				6.	29.923	
4)	2019/163278 İKN' li Kitap Alımı İhalesi			7.	8.607	
				8.	450	
5)	450 Kalem Basılı Yayın Alımı/ Başak			9.	428.425	

- 6) 1150 Kalem Basılı Yayın Alımı
- 7) 285 Kalem Basılı Yayın Alımı
- 8) Elektronik Dergi Alımının
Ödemesi
- 9) 10 Adet Veri tabanı Ödemesi

TOPLAM**999,997**

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje Amacı dâhilinde bütçemize aktarılan 1.000.000,00 TL'lik ödeneğin 999.997 TL' si basılı ve elektronik kaynak alımları için kullanılmış ve Kütüphanemizin koleksiyonu maddi imkânlar çerçevesinde geliştirilmiştir.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	(Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<p>Yapılan İşler: Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2019 Aralık Ayı sonu itibariyle Açık İhale Usulü ve Doğrudan Temin Usulü ile 18.472 kalem basılı yayın alımı, 10 Adet Veri tabanı 1 Adet Elektronik Dergi Aboneliği gerçekleştirilmiştir</p> <p>Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü:</p> <p>Üniversitemiz Akademik Birimlerinden yıl içerisinde gelen yayın talepleri Doğrudan Temin sınırimızın büyükşehirler oranla alt seviyede olması nedeniyle (özellikle yabancı kaynak alımlarında) sağlamada güçlüklerle karşılaşmamıza neden olmaktadır.</p> <p>Bütçe imkânlarımızın kısıtlı olması nedeniyle kullanıcılarımızın talep etmiş oldukları araştırma kaynakları (elektronik ya da basılı) tamamıyla karşılanamamakta, temin aşamasında en çok kullanılan/en acil ihtiyaç şeklinde sınırlandırmalara gidilmektedir.</p> <p>Doğrudan Temin sınırının büyükşehirler ile aynı seviyeye getirilmesinin Anadolu Üniversite Kütüphanelerine büyük kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.</p>
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Bütçe imkanlarının ve konusunda uzman personel sayısının artırılması halinde araştırmacı ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmet verileceği düşünülmektedir.

Tablo 15. Muhtelif İşler 1 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
Proje No	2019H032280		-			
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
Sektör/Alt sektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı					
Karakteristiği	-					
Fiziki Hedefi	Üniversitemizin bilişim ekipmanlarının ve Yazılımlarının daha güncel güvenilir hale getirmek					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019/2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	TOPLAM		Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)			1. 3.787,80			
1. Üniversitemiz Eski MYO Okulunda kullanılmak üzere karthı geçiş Ekipmanı alımı yapılmıştır.			2. 16.514,10			
2. Mevcut kullanımda bulunan EBYS sisteminde kullanılmak üzere E-İmza alımı yapılmıştır.			3. 38.000,00			
3. Üniversitemiz tarafından Uzaktan eğitim alan öğrenciler için (6ay+6ay) Uzaktan Eğitim Yazılımı alınmıştır.			4. 159.660,73			
4. Üniversitemiz Sistem Odasında Ekipman olarak kullanılmak üzere Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır.			5. 10347,42			
5. Üniversitemiz geneli geçiş sistemlerinde kullanılmak üzere ek ekipman alımı yapılmıştır.			6. 311597,63			
6. Daire Başkanlığımız bünyesinde yeni kurulan sistem odasında kullanılmak üzere Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır.			7. 529.584,00			
7. Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan sistem odasına network sistemine ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.			8. 24.544,00			
8. Üniversitemiz geneli kullanılmak üzere Ek Ders otomasyon sistemi ve Uluslararası öğrenci			9. 3.540,00			
			10. 3.717,00			
			11. 24.780,00			
			12. 19.470,00			
			13. 2.832,00			
			14. 80.670,23			
			15. 90.983,90			
			16. 6.372,00			

otomasyon sistemi yazılımları alınmıştır.	17. 1.025.420,00
9. Daire Başkanlığımız tarafından alınan Özel Yetenek Sınavı otomasyonunun güncellemesi destek ve bakım alımı yapılmıştır.	18. 24.364,64 19. 7.506,81
10. Daire Başkanlığımız tarafından alınan Ortak Eğitim Koordinatörlüğü sistem yazılımının güncellemesi destek ve bakım alımı yapılmıştır	20. 470.143,23 21. 4.366,00
11. Mail Sistemine E-Posta Yolu ile Gelen giden zararlı İçerikler filtrelenmeye ve büyük ölçekte engellenmeye başlanmıştır.	22. 39.000,00
12. Üniversitemiz geneli ve ilgili birimlerin kullanabilmesi alınan Web Sayfası, Merkezi Kimlik sunucusu, Akademik portal sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi güncellemesi Alımı yapılmıştır.	
13. Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan sistem odasına network sistemine ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.	
14. C panel Lisansı Alımı yapılmıştır.	
15. Merkez Kampüs içerisinde Fen Edebiyat Fakültesine Ek olarak yapılan binanın internet ihtiyacını karşılamak üzere switch alımı yapılmıştır.	
16. Microsoft Lisans Alınmış ve personelimizin kullanımına sunulmuştur.	
17. E-posta yazılım sisteminin bakım onarım ve güncellemesi yaptırılmıştır.	
18. Sistem Odasına Aktif Kısma ek mal ve malzeme alımı yapılmıştır.	
19. EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Personelimizin İhtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmiş bakım onarımı ve genel güncelleme yapılmıştır.	
20. Mevcut durumdaki Karthl Geçiş Sistemimiz daha verimli olarak kullanılmaya başlanmış olup, Merkez Kampüsündeki bazı binalar karthl geçiş sistemine dahil edilmiştir.	
21. Sistem Odasında Kullanılmak üzere Yedekleme yazılımları alınmıştır.	
22. Üniversitemiz Akademik personelin ve Öğrencilerin kullanabilmesi için Öğrenci Otomasyonunun mobil uygulaması alınmıştır.	
TOPLAM	2.897.201,49

Tablo 16. Muhtelif İşler 2 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H03-3402					
Proje Adı	Muhtelif işler (Kop)					
Sektör/Alt sektör	B.on.Tad.Mak.Tec.Bil.Don.Alt. Bak.On.İd.Yen.					
Proje Amacı	Makine teçhizat, Büro Mefruşatı ve Bilgisayar Teknolojileri alımı					
Proje Yeri	Aksaray Üniversitesi					
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	Okulların kullanılabilir hale getirilmek ve Laboratuvarların İhtiyaçlarını karşılamak.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2019 yılı	Sözleşme İhale Bedeli			1.300.000	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Makine Teçhizat Alımı		387.000			387.000	
Büro Mefruşat Alımı		843.000			843.000	
Bilgisayar Teknolojileri Alımı		65.000			65.000	
		1.295.000			1.295.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla				2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)		1.295.000			1.295.000	
Makine Teçhizat alımı		387.000			387.000	
Büro Mefruşat alımı		843.000			843.000	
Bilgisayar Teknolojileri Alımı		65.000			65.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Okulların ve Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binasının tefrişini sağlanmış ayrıca Laboratuvarların ihtiyaçları 2019 yılı için giderilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Öğrenci sayısının artması, binaların büyümesi, öğrenci ve çalışan personele faydalı okuma ve çalışma imkânlarının sağlanması. Laboratuvarların daha modern hale getirilmesi için yapılan alımlar.					

Tablo 17. Muhtelif İşler 3.1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)**Projenin Yatırım Programı Parametreleri**

	Yatırım Programına Alınış	Revize Edilmiş Son Değerler
	Değerleri	
Proje No	2019H03-3402	
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)	
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim	
Proje Amacı	Büyük Onarım	
Proje Yeri	Aksaray	
Karakteristiği	Bakım Onarım	
Fiziki Hedefi		
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019	
Proje Sözleşmesi Tarihi	2019	Sözleşme İhale Bedeli 614.000
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)
		Kamulaştırma
		tırma
		614.000
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)		
	Cari Fiyatlarla	2019 Yılı Fiyatlarıyla
	Dış	Toplam(*)
		Kamulaştırma
	Dış	Toplam(*)
Programa Ahndığı Yıl 2019	614.000	614.000
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler		
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Büyük Onarım kapsamında Teknik Bilimler MYO Binasının çatısının yenilenmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin tuvaletlerinin yenilenmesi, Mühendislik Fak. Yağmur iniş borularının yenilenmesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yatay oluklarının yenilenmesi ile Spor bilimleri Fak. İç boyasının yenilenmesi işleri yapılmıştır.	

Tablo 18. Muhtelif İşler 3.2 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H036290					
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)					
Sektör/Alt sektör	Eğitim/Yükseköğretim					
Proje Amacı	Büyük Onarım					
Proje Yeri	Aksaray					
Karakteristiği	Bakım Onarım					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	2019	Sözleşme İhale Bedeli		423.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		423.000				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl 2019		423.000			423.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Büyük Onarım kapsamında ASÜ Cafe olarak kullanılan binanın araştırma merkezine dönüştürülmesi için tadilat yapılmıştır.					

III. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2019 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Fakat, yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kapsamda yatırım projelerinin hazırlanma uygulanma ve izlenme sürecine ilişkin önerilerimiz aşağıdaki gibidir;

Öneriler;

1. Yatırım programı kapsamında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe ve Ka-Ya Sistemleri arasında entegrasyonun ivedi şekilde hazırlanmasının uygun olacağı,
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem de projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini ayrıca sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacağı,
3. Yatırım tekliflerini değerlendirilirken stratejik planları ve performans programları gözeterek değerlendirilmesi,
4. İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerektiği,
5. Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmesi gerektiği,
6. Elektronik ortamda sunulan ve büyük çoğunluğu yurtdışı kaynaklı olan veri tabanlarının TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından satın alınarak tüm üniversitelerin hizmetine sunulması gerektiği,

IV. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Tablo 19. Kamu Yatırımları Özet Tablo

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		130.291			109.387			16.700			20.499			18.947.094
TOPLAM	5		130.291			109.387			16.700			20.499			18.947.094

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



AKSARAY

Ocak 2020

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr

www.aksaray.edu.tr

Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi
68100 Aksaray