



**2023 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**AKSARAY**

**Mart 2024**



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

**2023 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**İZLEME VE**

**DEĞERLENDİRME RAPORU**



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

# İÇİNDEKİLER

<b>I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>iii</b>
<b>II. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar .....</b>	<b>3</b>
1.1. Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Yasal Dayanaklar .....	3
1.3. Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları .....	4
<b>2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:.....</b>	<b>5</b>
2.1. Hizmet Kapasitesi .....	5
2.3. Fiziki Alan Kapasitesi .....	9
<b>3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: .....</b>	<b>11</b>
<b>4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları.....</b>	<b>16</b>
<b>III. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Devam Eden Projeler .....</b>	<b>18</b>
1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi.....	18
1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi .....	19
1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi .....	21
<b>2. Tamamlanan Projeler .....</b>	<b>22</b>
2.1. Muhtelif İşler Proje Raporu.....	22
2.2. Yayın Alımları Proje Raporu .....	23
2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu.....	24
<b>IV. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....</b>	<b>26</b>

## **TABLO DİZİNİ**

tablo 1. Stratejik Amaç Ve Alt Program Hedefleri .....	2
Tablo 2. 2023 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları.....	4
Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri .....	6
Tablo 4. 2021-2023 Yılları Personel Sayıları.....	9
Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı.....	11
Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	14
Tablo 7. İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durum ....	15
Tablo 8. Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu.....	15
Tablo 9. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	16
Tablo 10. 2023 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	17
Tablo 11. Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi .....	18
Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi .....	19
Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi.....	21
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi .....	22
Tablo 15. Yayın Alımları Projesi .....	23
Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	24
Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi.....	25
Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo.....	26

## **ŞEKİLLER DİZİNİ**

Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi .....	20
---------------------------------------	----



## I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Aksaray Üniversitesi kuruluş amaçları çerçevesinde kamu yatırımlarından aldığı payları eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar alanında “Evrenseli Düşünen, Yereli Gözeten” bir anlayışla kullanmanın yollarını aramakta ve sürekli gelişen bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemizin, bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmalar hazırlanan stratejik plan doğrultusunda, kurumsal vizyonundan sapmadan gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz, 2023 yılı bütçe imkanları dahilinde, eğitim-öğretim olanaklarının iyileştirilmesi kapsamında fiziksel varlıklarımızın, kütüphane hizmetlerinin ve kültür-sanat faaliyetlerinin verimliliğine yönelik yatırımlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca bilişim ve dijitalleşme alanında gerekli yazılım ve cihazların tedarik süreçlerine hız verilmiş ve laboratuvar imkanları geliştirilmiştir.

Spor ve Saęlık Alanında İhtisaslaşma adımlarını her geçen gün artıran Üniversitemiz, şehrimizin ihtiyaçları ve potansiyeli odaęında hazırlanan proje tekliflerine yatırım bütçesi çerçevesinde mali destek sağlamıştır. Ayrıca yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi'nin klinik hizmetlerini yürütecek olan Ağız ve Diş Saęlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin aktif hale getirilmesine yönelik yatırımlarda sona gelinmiştir.

Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Deęerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelięin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimlilięinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan raporun tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeęi geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Alpay ARIBAŞ**

**Rektör**

## II. GENEL DEĞERLENDİRME

### MİSYON

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

### VİZYON

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

### TEMEL DEĞERLER

**Bilimsellik:** Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

**Saydamlık:** Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

**Kalite ve Yetkinlik:** Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

**Etik Değerlere Bağlılık:** Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

**Katılımcılık:** Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

**Rekabetçilik:** Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Alt Program Hedefleri

Hedef Adı	Program	Alt Program	Stratejik Amaç
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	<b>Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek</b>
Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler	
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Yükseköğretim	Yükseköğretim de Öğrenci Yaşamı	
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Yükseköğretim de Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	<b>Bilimsel araştırmaların kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir kılmak</b>
Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Hayat Boyu Öğrenme	Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri	<b>Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi geliştirmek</b>
Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	<b>Üniversitenin Kurumsal Yapısını Geliştirmek</b>
Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Araştırma Altyapıları	<b>Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünü arttırmak</b>



## 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

### 1.1. Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan ve 2547 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüten Özel Bütçeli bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

#### A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

#### B) Döner Sermaye

#### C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

### 1.2. YASAL DAYANAKLAR

2547 Sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek

27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerinden oluşmaktadır.

### 1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERLERİ) GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 2. 2023 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları**

Ekonomik Kodlar		2023		
Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşmesi
06.1	Mamul Mal Alımları	12.000.000	19.153.000	18.568.538
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000	2.500.000	2.186.230
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	50.500.000	87.000.000	8.190.649
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000	6.190.000	6.185.552
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>67.000.000</b>	<b>115.843.000</b>	<b>36.130.969</b>

Üniversitemize yatırım harcamaları için **67.000.000 TL** ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **115.843.000 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **36.130.969 TL**'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **% 34,35** olarak gerçekleşmiştir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

## 2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

### 2.1. HİZMET KAPASİTESİ

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilan ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri gelişimini sürdüren üniversitemiz, 2023 yılında 6 Yerleşke, 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 20 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

	BİRİM ADI	KURULUŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversite’ne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.	
Fakülteler	Mühendislik Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Fen Edebiyat Fakültesi	07.10.1999 tarihinde 1999/13517 Sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Eğitim Fakültesi	10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İletişim Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İslami İlimler Fakültesi	05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK’nun 05.08.2012 tarih ve 28375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur.	

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Veteriner Fakültesi	25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nun 08.09.2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Turizm Fakültesi	14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.	22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Tıp Fakültesi	20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nun 27.08.2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Spor Bilimleri Fakültesi	11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır).
Diş Hekimliği Fakültesi	05.02.2021 tarih ve 3518 Sayılı Cumhurbaşkanlığı karar eki, 06.02.2021 tarih ve 31387 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.	
Yabancı Diller Yüksekokulu	26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.	
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur.	5.2.2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı BKK ile Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Yüksekokullar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Meslek Yüksekokulları	Teknik Bilimler MYO	1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Ortaköy MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Güzelyurt MYO	18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Sağlık Hizmetleri MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Sosyal Bilimler MYO	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Eskil MYO	27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu	Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 Sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir.

## 2.2. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2023 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 925, idari personel sayısı ise 328 kişi olmak üzere toplamda 1.253 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 181 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel sayısı ise 1'dir. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 30 öğrenci istihdamı yapılmıştır.

**Tablo 4. 2021-2023 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sayıları	2021	2022	2023
<b>Akademik</b>	877	897	925
<b>İdari</b>	328	327	328
<b>Sürekli İşçi</b>	186	186	181
<b>Yabancı Uyruklu</b>	2	1	1
<b>Kısmi Zamanlı Personel</b>	29	27	30

## 2.3. FİZİKİ ALAN KAPASİTESİ

Aksaray Üniversitesinin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bu devir sürecinde, tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir;

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No'lu parsel (1.878.129,90 m<sup>2</sup>) - 2185 No'lu parsel (1.111.083,45 m<sup>2</sup>) - 424 No'lu parsel (2.058.500 m<sup>2</sup>) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m<sup>2</sup> eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

-2185 No'lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır;

-2305 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No'lu parsel 1.071.083,45 m<sup>2</sup> Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No'lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle, 2.058.500 m<sup>2</sup>'sinin 930.000 m<sup>2</sup>'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m<sup>2</sup>'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m<sup>2</sup> + 1.071.083,45 m<sup>2</sup> + 878.500 m<sup>2</sup>) 3.827.713,35 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m<sup>2</sup>, 143/20 Parsel 48.500 m<sup>2</sup> 144/1Parsel 11.132,26 m<sup>2</sup>, Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m<sup>2</sup>, 143/14 Parsel 81.000 m<sup>2</sup> olmak üzere Toplam 519.837,26 m<sup>2</sup> alan tahsislidir.

2019 yılında 2183 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/12 No'lu parsel adıyla 1.878.934 m<sup>2</sup> ve 2185 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m<sup>2</sup> olmuş olup ve 424/1 No'lu parsel 840.824 m<sup>2</sup> ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne 3.790.189 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir.

2023 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.



Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	2023 Yılı	
	Açık Alan (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Merkez Kampüs Yerleşkesi	3.790.189,00	169.226,25
Genç Osman Yerleşkesi	691.205,00	0,00
Teknik Bilimler MYO (Merkez)	77.153,00	7.029,50
Teknik Bilimler MYO.(Sultanhanı)	7.668,00	455,91
Sosyal Bilimler MYO	10.242,00	4.943,83
Ortaköy MYO	32.400,00	5.134,02
Güzelyurt MYO	3.184,00	2.271,00
Eskil MYO	0,00	1.066,32
<b>TOPLAM</b>	<b>4.612.041,00</b>	<b>190.126,83</b>

### 3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programında, Eğitim sektörü beş (5), DKH-Sosyal sektör bir (1) ve Sağlık sektöründe bir (1) olmak üzere toplamda 7 adet yatırım projesi yer almaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, sağlık laboratuvarı ve diğer sağlık giderleri, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleştirmeleri şu şekilde olmuştur;

**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**  
**1.EĞİTİM SEKTÖRÜ**

**1.1. Yükseköğretim Alt Sektörü**

❖ Proje numarası 2021H03-168350 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası Yapım işi (**12.000 m<sup>2</sup>**)'dan ve Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım işi (**1.000 m<sup>2</sup>**)'dan oluşmaktadır. Proje kapsamında 2 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2021H03-168351 Morfoloji Binası Yapım İşi Projesi'nde 2023 yılında **45.300.000 TL** KBÖ bulunup **21.000.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **66.300.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır.

➤ 2021H03-228503 Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım Projesi'nde 2023 yılında KBÖ bulunmayıp **12.500.000 TL** yatırımları hızlandırma ödeneği eklenmek suretiyle toplam ödenek **12.500.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıştır.

❖ Proje numarası 2020H03-150234 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2020H03-150234 Kampüs Altyapısı Projesi **18.000.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2023 yılında **5.000.000 TL** KBÖ, **3.000.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **8.000.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle **7.992.649 TL** harcama yapılmış, yılsonu itibariyle **7.351 TL** ödenek kalmıştır.

❖ Proje numarası 2023H03-211968 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2023H03-211968 Etüt-Proje **200.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2023 yılında **200.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle **198.000 TL** harcama yapılmış, yılsonu itibariyle **2.000 TL** ödenek kalmıştır.

- ❖ Proje numarası 2023H03-211970 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat kalemlerinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2023H03-211970 Muhtelif İşler Projesi **9.700.000 TL**'dir.

İlgi projeye 2023 yılında **8.000.000** ödenek tahsis edilmiştir. **1.700.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **9.700.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **9.515.358 TL**'si harcanmıştır. Yılsonu itibariyle **184.642 TL** ödenek kalmıştır. İlgili proje 2023 yılı ile sınırlı olup, 2024 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

- ❖ Proje numarası 2023H03-211966 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımından oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2023H03-211966 Yayın Alımı **1.500.000 TL**,

İlgi projeye 2023 yılında **1.500.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi gerçekleşmemiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **1.028.775 TL**'si harcanmıştır. Yılsonu itibariyle **471.225 TL** ödenek kalmıştır. İlgili proje 2023 yılı ile sınırlı olup, 2024 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

## 2-SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.1.Sağlık Alt Sektörü

- ❖ Proje numarası 2023I00-209761 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Makine-teçhizat alımından oluşmaktadır. Bu proje yıl içerisinde Diş Hekimliği Fakültesinin faal hale getirilebilmesi amacıyla sağlık alanında yapılacak alımlarda kullanılmak üzere talep edilen Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinin tahsisi ile açılmıştır.

- 2023I00-209761 Muhtelif İşler **14.443.000 TL**,

İlgi projeye 2023 yılında **4.000.000** ödenek tahsis edilmiştir. **10.443.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **14.443.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **14.396.187 TL**'si harcanmıştır. Yılsonu itibariyle **46.813 TL** ödenek kalmıştır.

## 3-DHK-SOSYAL SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

## 3.1.Teknolojik Araştırma Alt Sektörü

❖ Proje numarası 2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi'nin (Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi) (KOP) karakteristiği. Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma giderlerinden oluşmaktadır.

➤ 2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi **3.000.000 TL**, ilgili projeye **3.000.000 TL** Başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup Yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi gerçekleşmemiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin tamamı Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.

Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşme
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Eğitim ve Öğretim Altyapısının İyileştirilmesi,	1. a. Uzaktan Eğitim Yazılım Lisansı, b. Eğitim Seti, c. Ortak Eğitim Eğitim Otomasyon Sistemi
2. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi.	2. a. Web Otomasyonu Güncellemesi, b. E-imza Ödemesi, c. Ek Ders Otomasyonu Güncellemesi, d. E-posta Yazılımı Güncellemesi, e. Lisans Alımı, f. Bariyer Yedek Parça Alımı, g. Bilişim Mal ve Malzemeleri Alımı ve Tamiri, h. SSL Sertifikası Alımı, i. EBYS Yazılım Güncelleme ve Hizmet Alımı, j. Sistem Odası Mal ve Malzeme Alımı, k. SSD Disk Alımı, l. Web sitesi Form Modülü Alımı, m. Akademik Teşvik Süreç Yönetimi Modülü,

Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum

2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi.	a. Ağız ve Diş Uygulama Araştırma Merkezi Tadilat İş b. Tıbbi Cihazı Alımı, c. Demirbaş Malzeme Alımı, d. Laboratuvar Cihazı Alımı, e. Beyaz Eşya Alımı, f. Büro Mefruşatı Alımı, g. Laboratuvar Malzemesi Alımı, h. Bariyer Sistemi Alımı, i. Büro koltukları Alımı, j. Bakım Onarım Harcamaları gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Kütüphane Hizmet Altyapısının Güçlendirilmesi.	a. Basılı Yayın Alımları, b. Elektronik Yayın Alımları işleri gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2023 Hedeflenen	2023 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi	2023 yıl yılsonu itibariyle; Kampüs Altyapı 7. Etap Yapım İş Projesi'nde; kampüs içi yol ve peyzaj yapımı işinin %28'lik fiziki, %99.91'lik (7.992.649TL) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.  Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nde 2023 yılında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Alt Projesi için (04.04.2023-23.08.2023 tarihlerinde) iki ayrı ihaleye çıkılmış, teklif verilmediğinden ihale iptal olmuştur. Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İş Alt Projesi için 08.12.2023 tarihinde ihaleye çıkılmış ancak yüklenici olmamıştır. İki alt proje için de 2024 yılı içinde tekrar ihale edilecektir.

#### 4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

2023 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **67.000.000 TL** iken yıl içerisinde **48.643.000 TL** ekleme (likit karşılığı ekleme ve aktarma) karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek **115.643.000 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin % **34,35**'e tekabül eden **36.130.969 TL** harcanmış olup, **79.512.031 TL** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**Tablo 10. 2023 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları**

Tertip	Proje Adı	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
	Derslik ve Merkezi Birimler ( KOP)	45.300.000	33.500.000	-	78.800.000	-
	Kampüs Altyapısı ( KOP)	5.000.000	3.000.000	-	8.000.000	7.992.649
<b>06.5</b>	Etüt Proje (KOP)	200.000	-	-	200.000	198.000
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>50.500.000</b>	<b>36.500.000</b>		<b>87.000.000</b>	<b>8.190.649</b>
<b>06.1-06.3-06.7</b>	Muhtelif İşler ( Yükseköğretim)	8.000.000	1.700.000	-	9.700.000	9.515.358
<b>06.01</b>	Muhtelif İşler (Sağlık)	4.000.000	10.443.000	-	14.443.000	14.396.187
<b>06.1</b>	Yayın Alımı (KOP)	1.500.000	-	-	1.500.000	1.028.775
<b>06.1-06.9</b>	İhtisaslaşma Projesi (KOP)	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>16.500.000</b>	<b>12.143.000</b>	-	<b>28.643.000</b>	<b>27.940.320</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>67.000.000</b>	<b>48.643.000</b>	-	<b>115.643.000</b>	<b>36.130.969</b>

### III. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1. Devam Eden Projeler

##### 1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi

Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168350
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Alt Proje Adı	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşi
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Proje Tutarı	192.500.000
2023 Yılı Ödeneği	78.800.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	78.800.000
2023 Yılı Harcaması	-
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	2.000.000
Toplam Fiziki Gerçekleşme	-
Nakdi Gerçekleşme	-
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılan Morfoloji Binası Yapım İşinin %2,06 fiziki gerçekleşme sonunda, iş tasfiye edilmiş olup, 2023 yılında 2 tane ihaleye çıkılmış ancak yüklenici olmamıştır. Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşini için 08.12.2023 tarihinde ihaleye çıkılmış ancak yüklenici olmamıştır.
Engeller - Sorunlar	Yüklenici tarafından işin bitirilemeyeceği yönünde vermiş olduğu dilekçeler doğrultusunda 4734 Sayılı yasa kapsamında iş tasfiye edilmiştir.
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	



## 1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi

Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020H03-150234
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Alt Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2024
Proje Tutarı	18.000.000
2023 Yılı Ödeneği	8.000.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	8.000.000
2023 Yılı Harcaması	7.992.649
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022 - 31.12.2022)	7.000.000
Toplam Fiziki Gerçekleşme (2023)	% 28,00
Nakdi Gerçekleşme (2023)	%99,91
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında kampüste tören alanının yenilenmesi, Medikososyal yanındaki meydanın düzenlenmesi, aydınlatmaların revizasyonu ile %28,00'lik fiziki, %99,91'lik (7.992.649₺) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

**Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi**



### 1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi

Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020K12-151879
Sektörü	DKH- Sosyal
Alt Sektörü	Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	İhtisaslaşma Projesi
Alt Proje Adı	Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2024
Proje Tutarı	15.000.000
2023 Yılı Ödeneği	3.000.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	3.000.000
2023 Yılı Harcaması	3.000.000
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	9.000.0000
Toplam Fiziki Gerçekleşme	% 100
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında okçuluk malzemesi alımı ödemesi, açık spor sahalarının tadilatı ödemesi, kırtasiye malzeme alımı ödemesi, araç kiralama ödemesi, analiz ve danışmanlık hizmeti alımı ödemesi, ödemesi demirbaş alımı ödemesi, sarf malzeme alımı ödemesi, tanıtım kitabı ödemesi, Web portal alımı, gümrükleme hizmet alımı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

**Not:** DKH- Sosyal sektörde yer alan İhtisaslaşma Projesine tahsis edilen ödenek yıl içerisinde özel hesaba aktarılmak suretiyle sistem üzerinde harcanmış olarak raporlanmaktadır.

## 2. Tamamlanan Projeler

### 2.1 Muhtelif İşler Proje Raporu

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168348
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Muhtelif İşler
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	9.700.000
2023 Yılı Ödeneği	9.700.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	9.700.000
2023 Yılı Harcaması	9.515.358
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%98,10
Nakdi Gerçekleşme	%98,10
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında bariyer sistemi alımı, büro koltukları alımı ödemesi, demirbaş alımı, büro malzemesi ve tefrişat alımı, bakım ve onarım harcamaları gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## 2.2. Yayın Alımları Proje Raporu

Tablo 15. Yayın Alımları Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2023H03-211966
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Yayın Alımı
Alt Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	1.500.000
2023 Yılı Ödeneği	1.500.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	1.500.000
2023 Yılı Harcaması	1.028.775
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%68,59
Nakdi Gerçekleşme	%68,59
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında e imza alımı ödemesi kapsamında abonelik ödemesi, plaka tanıma kamera alımı ödemesi, kamera ekipmanı ödemesi, uzaktan eğitim ekipmanı ve araçları ödemesi, otomasyon güncelleme lisansı alımı ödemesi, veri tabanı alımı ve abonelik ödemesi, elektronik dergi alımı, yerli ve yabancı basılı kaynak alımı gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## 2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu

Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV Dönem
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2023H03-211968
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Alt Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	200.000
2023 Yılı Ödeneği	200.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	200.000
2023 Yılı Harcaması	198.000
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%99
Nakdi Gerçekleşme	%99
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında %99,00'luk fiziki, %99'luk nakdi harcama gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2023
Dönemi	IV
2023 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2023I100-209761
Sektörü	Sağlık
Alt Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Muhtelif İşler
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	14.443.000
2023 Yılı Ödeneği	14.443.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	14.443.000
2023 Yılı Harcaması	14.396.187
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	0
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%99,68
Nakdi Gerçekleşme	% 99,68
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2023 yılında Ağız ve Diş Uygulama Araştırma Merkezi tadilat işi hakediş ödemeleri, tıbbi cihaz alımları, büro tefrişat alımı, beyaz eşya alımları gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## IV. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo

Sektörler	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 sonu Kümülatif Harcama		Etüt Proje		Devam Eden Projeler		Yeni Projeler		2023 Yatırımı	
		Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
Eğitim	5	-	221.700.000	-	9.000.000	-	200.000	-	86.800.000	-	11.200.000	-	60.000.000
Sağlık	1		14.443.000		-		-		-		14.443.000		4.000.000
DKH-Sosyal	1	-	15.000.000	-	9.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
<b>Toplam</b>	<b>7</b>		<b>251.343.000</b>		<b>18.000.000</b>		<b>200.000</b>		<b>89.800.000</b>		<b>25.643.000</b>		<b>67.000.000</b>





AKSARAY  
OCAK 2024