



2020 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

AKSARAY
Ocak 2021



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2020 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU | 3 |
| II. GENEL DEĞERLENDİRME..... | 5 |
| 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar | 8 |
| 1.1. Finansman Kaynakları | 8 |
| 1.2. Yasal Dayanaklar | 8 |
| 1.3. Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları | 9 |
| 2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi | 10 |
| 2.1. Hizmet Kapasitesi | 10 |
| 2.2. Personel Kapasitesi | 14 |
| 2.3. Fiziki Alan Kapasitesi | 14 |
| 3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: | 16 |
| 4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları..... | 23 |
| III. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI | 25 |
| 1. Devam Eden Projeler | 25 |
| 1.1. Kamu Yatırım (Yemekhane Binası) Projeleri..... | 25 |
| 1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı) Projeleri | 27 |
| 1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projeleri | 29 |
| 2. Tamamlanan Projeler | 30 |
| 2.1. Muhtelif İşler Proje Raporu..... | 30 |
| 2.2. Yayın Alımları Proje Raporu | 31 |
| 2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu..... | 32 |
| IV. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)..... | 33 |

TABLO DİZİNİ

| | |
|---|----|
| tablo 1. Stratejik Amaç ve Performans Hedefleri | 6 |
| Tablo 2. Program Bütçe Kapsamında Stratejik Amaç ve Alt Program Hedef İlişkisi | 7 |
| Tablo 3. 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları..... | 9 |
| Tablo 4. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri..... | 11 |
| Tablo 5. 2018-2020 Yılları Personel Sayıları..... | 14 |
| Tablo 6. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı..... | 16 |
| Tablo 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu | 19 |
| Tablo 8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu | 20 |
| Tablo 9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu..... | 21 |
| Tablo 10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu | 22 |
| Tablo 11. 2020 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları..... | 24 |
| Tablo 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi | 25 |
| Tablo 13. Kampüs Altyapısı Projesi | 27 |
| Tablo 14. İhtisaslaşma Projesi..... | 29 |
| Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi | 30 |
| Tablo 16. Yayın Alımları Projesi | 31 |
| Tablo 17. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 32 |
| Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo..... | 33 |

RESİM DİZİNİ

| | |
|---------------------------------------|----|
| Resim 1. Yemekhane Binası | 26 |
| Resim 2. Kampüs Altyapı Projesi | 28 |



I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen ilgili birimlerimiz ile personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

II. GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

Vizyon

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

Temel Değerler

Bilimsellik: Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

Saydamlık: Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

Kalite ve Yetkinlik: Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

Etik Değerlere Bağlılık: Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

Katılımcılık: Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

Rekabetçilik: Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Performans Hedefleri

| Stratejik Amaçlar | Hedefler |
|--|---|
| 1. Ulusal ve Uluslararası Alanda Eğitimde Rekabet Etmek | 1.1.Yürütülmekte olan programların niteliklerinin ulusal ve uluslararası normlara ve beklentilere göre güncellenmesi ve sürdürülmesi |
| | 1.2.Toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğilimler ile ülke hedefleri çerçevesinde yeni programların (lisansüstü, lisans, ön lisans ve sertifika) oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi |
| | 1.3.Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlayan programların ve programa dâhil olacak öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının artırılması |
| | 1.4.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin geliştirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların sürdürülmesi |
| | 1.5.Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini destekleyici hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi |
| | 1.6.Öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması |
| 2. Kurumun Fiziki Alt Yapısını Oluşturmak, Geliştirmek ve İyileştirmek | 2.1.Eğitim-öğretim alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi |
| | 2.2.Akademik ve idari hizmet birimlerin her türlü mal ve hizmet alımının (büro malzemesi, makine, taşıt, cihaz ve teçhizat, güvenlik ve temizlik vs.) temini ve yeni hizmet binalarının tefriş edilmesi |
| | 2.3.Sosyal ve spor alanlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi |
| | 2.4.İdari hizmet alanlarının alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi |
| 3. Ulusal ve Uluslararası Araştırma Olanaklarını Artırmak ve Ar-Ge Çalışmalarını Teşvik Etmek | 3.1.Araştırma olanaklarını arttırmak için insan kaynağının geliştirilmesi |
| | 3.2.Araştırma olanaklarının artırılması için maddi kaynak yaratılması ve basın-yayın olanaklarının geliştirilmesi |
| | 3.3.Ulusal ve uluslararası proje ve yayın sayısının artırılması |
| | 3.4.Yeni Ürün, hizmet ve fikirlerin ticarileştirilmesi teşvik edilerek, patent gibi çıktıların artırılması |
| 4. Kurumsal Yapının Sürdürülebilirliğini ve Gelişimini Sağlamak | 4.1.Ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağlarının artırılması |
| | 4.2.Üniversitenin tanıtımı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması |
| | 4.3.Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi |
| | 4.4.Akademik ve idari personelin gelişiminde sürekliliğin sağlanması |
| 5. Paydaşlarla Etkileşim Kalitesini Arttırmak | 5.1.Paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi |
| | 5.2.Mevcut kapasite ile eğitim-araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi |

Tablo 2. Program Bütçe Kapsamında Stratejik Amaç ve Alt Program Hedef İlişkisi

| Hedef Adı | Program | Alt Program | Stratejik Amaç |
|---|----------------------------------|--|---|
| Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | Yükseköğretim | Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim | Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek |
| Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | Yükseköğretim | Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler | |
| Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi | Yükseköğretim | Yükseköğretim de Öğrenci Yaşamı | |
| Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik | Yükseköğretim de Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünü arttırmak |
| Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | Hayat Boyu Öğrenme | Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri | Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi geliştirmek |
| Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik | Araştırma Altyapıları | Bilimsel araştırmaların kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir kılmak |

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

1.1. Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe"li bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
 - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

1.2. Yasal Dayanaklar

2547 Sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı

yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri ’nden oluşmaktadır.

1.3. Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme Sonuçları

| Ekonomik Kodlar | | 2020 | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Kod | Açıklama | KBÖ | Toplam Ödenek | Yıl Sonu Gerçekleşmesi | Gerçekleşme Oranı (%) |
| 06.1 | Mamul Mal Alımları | 6.950.000 | 10.983.720 | 6.815.934 | 82 |
| 06.3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 400.000 | 421.700 | 421.078 | 81 |
| 06.5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.723.467 | 75 |
| 06.7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 1.000.000 | 1.000.000 | 936.950 | 94 |
| 06.9 ¹ | Diğer Sermaye Giderleri | 750.000 | 750.000 | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.100.000 | 22.155.420 | 14.897.429 | 67 |

Üniversitemize yatırım harcamaları için **18.100.000 TL** ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **22.155.420 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **14.897.429 TL**'si harcanmış olup harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **%67**'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

¹ İhtisaslaşma projesi kapsamında yer alan yatırım ödenekleri (**3.000.000 TL**) yıl içerisinde özel hesaba aktarılmış olup, projeden yıl içerisinde fiilen herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

2.1. Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilan ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m²'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gelişimini arttıran üniversitemiz, 2019 yılında 6 yerleşke, 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 19 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 4. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

| | BİRİM ADI | KURULUŞ TARİHİ | AÇIKLAMA |
|------------|--------------------------------------|--|---|
| Enstitüler | Fen Bilimleri Enstitüsü | 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | |
| | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | |
| | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversite’ne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. | |
| Fakülteler | Mühendislik Fakültesi | 11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | Fen Edebiyat Fakültesi | 07.10.1999 tarihinde 1999/13517 Sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | Eğitim Fakültesi | 10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur. | |
| | İletişim Fakültesi | 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur. | |
| | İslami İlimler Fakültesi | 05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK’nun 05.08.2012 tarih ve 28375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur. | |

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| | Veteriner Fakültesi | 25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nun 08.09.2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur. | |
| | Turizm Fakültesi | 14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur. | 22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. |
| | Tıp Fakültesi | 20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nun 27.08.2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur. | |
| | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. |
| | Spor Bilimleri Fakültesi | 11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır). |
| Yüksekokullar | Yabancı Diller Yüksekokulu | 26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. | |
| | Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur. | 5.2.2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı BKK ile Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. |

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulları | Teknik Bilimler MYO | 1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. |
| | Ortaköy MYO | 1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | Güzelyurt MYO | 18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. | |
| | Sağlık Hizmetleri MYO | 1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. |
| | Sosyal Bilimler MYO | 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. | 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. |
| | Eskil MYO | 27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. | |
| | Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu | Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. | 5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 Sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir. |

2.2. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2020 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 855, idari personel sayısı ise 324 kişi olmak üzere toplamda 1.179 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 205 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel sayısı ise 3'tür. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 50 öğrenci istihdamı yapılmaktadır.

Tablo 5. 2018-2020 Yılları Personel Sayıları

| Personel Sayıları | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Akademik | 797 | 821 | 855 |
| İdari | 319 | 329 | 324 |
| Sürekli İşçi | 180 | 177 | 205 |
| Yabancı Uyruklu | 4 | 4 | 3 |
| Kısmi Zamanlı Personel | 70 | 45 | 50 |

2.3. Fiziki Alan Kapasitesi

Aksaray Üniversitesinin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m²'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bu devir sürecinde, tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir;

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No'lu parsel (1.878.129,90 m²) - 2185 No'lu parsel (1.111.083,45 m²) - 424 No'lu parsel (2.058.500 m²) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m² eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

-2185 No'lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır;

-2305 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No'lu parsel 10.000 m² (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No'lu parsel 1.071.083,45 m² Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No'lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle, 2.058.500 m²'sinin 930.000 m²'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m²'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m² + 1.071.083,45 m² + 878.500 m²) 3.827.713,35 m² alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m², 143/20 Parsel 48.500 m² 144/1Parsel 11.132,26 m², Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m², 143/14 Parsel 81.000 m² olmak üzere Toplam 519.837,26 m² alan tahsislidir.

2019 yılında 2183 No'lu parsel; parsel adı ve m² alanı değiştirilerek 7619/12 No'lu parsel adıyla 1.878.934 m² ve 2185 No'lu parsel; parsel adı ve m² alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m² olmuş olup ve 424/1 No'lu parsel 840.824 m² ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne 3.790.189 m² alan tahsis edilmiştir.

2020 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 6. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

| | Eğitim(E)% | Araştırma(R)% | Yönetim(M)% | Sağlık Hizmeti(H)% | Kütüphane(L)% | Toplantı ve Konferans(C)% | Sosyal Alanlar(G)% | Spor Alanları(S)% | Diğer(O)% | Kapalı Alan (m ²) |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| ESKİL YERLEŞKESİ | 29,78 | 0 | 22,9 | 0 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 44,79 | 1.066,31 |
| GÜZELYURT YERLEŞKESİ | 25,73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1,68 | 19,96 | 0 | 40,64 | 2.837,18 |
| MERKEZ YERLEŞKE | 18,74 | 0,97 | 14,27 | 0,31 | 2,97 | 3,54 | 5,4 | 2,45 | 51,34 | 169.226,25 |
| ORTAKÖY YERLEŞKESİ | 30,32 | 0 | 9,49 | 0 | 1,12 | 3,56 | 11,94 | 0 | 43,56 | 5.134,02 |
| SULTANHANI YERLEŞKESİ | 37,27 | 0 | 15,48 | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 0 | 30,96 | 455,91 |
| TAŞPAZAR YERLEŞKESİ | 45,71 | 0 | 10,89 | 0 | 1,44 | 0 | 6,21 | 0 | 35,75 | 7.029,50 |
| ZAFER YERLEŞKESİ | 21,22 | 0 | 12,19 | 0 | 0,84 | 4,79 | 11,54 | 2,94 | 46,48 | 4.943,83 |
| TOPLAM | 208,8 | 0,97 | 97,22 | 0,31 | 8,9 | 13,57 | 71,34 | 5,39 | 293,5 | 190.693 |

3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6) adet yatırım projesi yer almaktadır. Bu projelerin 5 adedi yükseköğretim, 1 adedi ise DKH- Sosyal sektör içerisinde yer almaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleştirmeleri şu şekilde olmuştur;

Yükseköğretim:

❖ Proje numarası 2008H03-913 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; sosyal donatı (10.000 m²)'dan oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ **2008H03-913-14411 Yemekhane Binası**

İlgili Projeye 2020 yılında, **6.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **4.269.414 TL**'si harcanmıştır. İlgili projenin Yemekhane Binası alt projesi 2020 yılı sonu itibariyle tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve kesin hak edişi düzenlenmiştir. Proje 2021 yılında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası işiyle devam edecektir.

❖ Proje numarası 2020H03 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ **2020H03-150234 Kampüs Altyapısı Projesi**

İlgili Projeye 2020 yılında **2.900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek eklenmemiştir. Yılsonu itibariyle **2.363.135 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2021 yılında da proje devam edecektir.

❖ Proje numarası 2020H03-150222 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ **2020H03-150222 Etüt-Proje**

İlgili projeye 2020 yılında **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek eklenmemiş olup, **90.919 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2020 yılı ile sınırlı olup, 2021 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

- ❖ Proje numarası 2020H03-150220 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat kalemlerinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- **2020H03-150220 Muhtelif İşler Projesi**

İlgi projeye 2020 yılında **5.200.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde **4.025.420 TL** ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **9.225.420 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **7.280.497 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2020 yılı ile sınırlı olup, 2021 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

- ❖ Proje numarası 2020H03-150218 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımı'ndan oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- **2020H03-150218Yayın Alımı**

İlgi projeye 2020 yılında **900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **30.000 TL** ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **930.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **893.466 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2020 yılı ile sınırlı olup, 2021 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

Tablo 7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

| 2020 Hedeflenen | 2020 Gerçekleşme |
|---|---|
| <p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Eğitim ve Öğretim Altyapısının İyileştirilmesi,</p> <p>2. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi.</p> | <p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uzaktan Eğitim Yazılım Lisansı, b. Eğitim Seti, c. Ortak Eğitim, d. Uzaktan Eğitim Sanal Sınıfı alımları yapılmıştır. <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Web Otomasyonu Güncellemesi, b. E-imza Ödemesi, c. Ek Ders Otomasyonu Güncellemesi, d. E-posta Yazılımı Güncellemesi, e. Nas Cihazı Alımı, f. Lisans Alımı, g. Bariyer Yedek Parça Alımı, h. Bilişim Mal ve Malzemeleri Alımı ve Tamiri, i. Sıpam Titan Alımı, j. SSL Sertifikası Alımı, k. Güvenlik Kamerası Ekipmanları Alımı, l. EBYS Yazılım Güncelleme ve Hizmet Alımı, m. Sistem Odası Mal ve Malzeme Alımı işleri gerçekleştirilmiştir. |

Tablo 8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

| 2020 Hedeflenen | 2020 Gerçekleşen |
|---|---|
| <p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi.</p> | <p>1. a. Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Büro Mefruşatı Alımı, b. Arıza Tespit Cihazı Alımı, c. Büro Mefruşat Alımı, d. Demirbaş Malzeme Alımı, e. Laboratuvar Cihazı Alımı, f. Bilgisayar Alımı, g. Laboratuvar Malzemesi Alımı, h. Projeksiyon Alımı, i. Otomasyon Yazılım Alımı işleri gerçekleştirilmiştir.</p> |

Tablo 9. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

| 2020 Hedeflenen | 2020 Gerçekleşen |
|--|--|
| 1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Kütüphane Hizmet Altyapısının Güçlendirilmesi. | 1. a. Basılı Yayın Alımları, b. Elektronik Yayın Alımları işleri gerçekleştirilmiştir. |

Tablo 10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

| 2020 Hedeflenen | 2020 Gerçekleşen |
|--|---|
| <p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi</p> | <p>1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yemekhane Yapım İşi (Sosyal Donatı 10.000 m²) tamamlanmıştır. b. Kampüs Altyapı 6. Etap Yapım İşi tamamlanmıştır. <p>2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TGB Rapor Hazırlama İşi, b. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Tadilat Proje İşi, c. Morfoloji Binası Zemin Etüd Raporu işleri gerçekleştirilmiştir. <p>3. Büyük Bakım-Onarım İşi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merkezi Laboratuvar ve Merkezi Derslik Tadilat İşi, b. Kütüphane Mescidine Kapı Yapım İşi, c. Fen Edebiyat Fakültesi Kalorifer Tesisatı Bakım Onarım İşi, d. Kapalı yüzme Havuzu, İİBF ve Müh. Fak. Binalarında ihtiyaç duyulan Bakım Onarım ve Kablolama İşlerinin Yapılması, e. Ortaköy MYO Doğalgaz Dönüşümü, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Tadilat İşi, f. Sağlık bil. Fak. Hidrofor, BESYO sis. Arızası Gen. Tank. Tıp Fak. Hidrofor ve Yangın Sis. Arıza İşi, g. Eğitim Fakültesi a blok Fayans ve Rektörlük Binası Pencere Yapım İşi, h. Rektörlük binası Muhtelif Tadilat İşleri, i. Kütüphane 24 saat açık salon rüzgarlık yapılması İşleri gerçekleştirilmiştir. |

4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

2020 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **18.100.000 TL** iken yıl içerisinde **4.055.420 TL** likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek **22.155.420 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin (%67) **14.897.430 TL**'si harcanmış olup, **7.257.990 TL** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 11. 2020 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları

| Tertip | Proje Adı | KBÖ | Eklene | Düşülen | Toplam Ödenek | Harcama |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 06.5 | Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 4.269.414 |
| | Kampüs Altyapısı (KOP) | 2.900.000 | - | - | 2.900.000 | 2.363.135 |
| | Etüt Proje (KOP) | 100.000 | - | - | 100.000 | 90.919 |
| | ARA TOPLAM | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 | 6.723.468 |
| 06.1-06.3-06.7 | Muhtelif İşler (KOP) | 5.200.000 | 4.217.120 | 191.700 | 9.225.420 | 7.280.497 |
| 06.1 | Yayın Alımı (KOP) | 900.000 | 30.000 | - | 930.000 | 893.466 |
| 06.1-06.9 | İhtisaslaşma Projesi (KOP) | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - |
| | ARA TOPLAM | 9.100.000 | 4.247.120 | 191.700 | 13.155.420 | 8.173.963 |
| GENEL TOPLAM | | 18.100.000 | 4.247.120 | 191.700 | 22.155.420 | 14.897.430 |

III. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

1. Devam Eden Projeler

1.1. Kamu Yatırım (Yemekhane Binası) Projeleri

Tablo 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

| | |
|---|--|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2008H03-913 |
| Sektörü | Eğitim |
| Alt Sektörü | Yükseköğretim |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | Derslik ve Merkezi Birimler |
| Alt Proje Adı | Yemekhane Binası |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2008 |
| Bitiş Tarihi | 2020 |
| Proje Tutarı | 29.500.000 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 6.000.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 6.000.000 |
| 2020 Yılı Harcaması | 4.269.414 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 23.500.000 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 100% |
| Nakdi Gerçekleşme | 71% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | Proje tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Kesin hak ediş düzenlenmiştir. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

Resim 1. Yemekhane Binası



1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı) Projeleri

Tablo 13. Kampüs Altyapısı Projesi

| | |
|--|---|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2020H03-150234 |
| Sektörü | Eğitim |
| Alt Sektörü | Yükseköğretim |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | Kampüs Altyapısı |
| Alt Proje Adı | Kampüs Altyapısı |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2020 |
| Bitiş Tarihi | 2022 |
| Proje Tutarı | 14.000.000 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 2.900.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 2.900.000 |
| 2020 Yılı Harcaması | 2.363.135 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 0 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 100% |
| Nakdi Gerçekleşme | 81% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | Proje tamamlanmış, Geçici kabul işlemleri yapılarak kesin hak edişi düzenlenmiştir. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

Resim 2. Kampüs Altyapı Projesi



1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projeleri

Tablo 14. İhtisaslaşma Projesi

| | |
|---|---|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2020K12-151879 |
| Sektörü | DKH- Sosyal |
| Alt Sektörü | Teknolojik Araştırma |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | İhtisaslaşma Projesi |
| Alt Proje Adı | Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2020 |
| Bitiş Tarihi | 2024 |
| Proje Tutarı | 15.000.000 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 3.000.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 3.000.000 |
| 2020 Yılı Harcaması | 0 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 0 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 0% |
| Nakdi Gerçekleşme | 0% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | Herhangi bir harcama yapılmamıştır. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

Not: DKH- Sosyal sektörde yer alan İhtisaslaşma Projesine tahsis edilen ödenek yıl içerisinde özel hesaba aktarılacak suretiyle sistem üzerinde harcanmış olarak raporlanmaktadır. Fiilen yapılmış bir harcama bulunmamaktadır.

2. Tamamlanan Projeler

2.1 Muhtelif İşler Proje Raporu

Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi

| | |
|--|---|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2020H03-150220 |
| Sektörü | Eğitim |
| Alt Sektörü | Yükseköğretim |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | Muhtelif İşler |
| Alt Proje Adı | Muhtelif İşler |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2020 |
| Bitiş Tarihi | 2020 |
| Proje Tutarı | 9.225.420 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 5.200.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 9.225.420 |
| 2020 Yılı Harcaması | 7.280.497 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 0 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 92% |
| Nakdi Gerçekleşme | 92% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | Muhtelif İşler Kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda alımlar yapılmıştır. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

2.2. Yayın Alımları Proje Raporu

Tablo 16. Yayın Alımları Projesi

| | |
|---|---|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2020H03-150218 |
| Sektörü | Eğitim |
| Alt Sektörü | Yükseköğretim |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | Yayın Alımı |
| Alt Proje Adı | Yayın Alımı |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2020 |
| Bitiş Tarihi | 2020 |
| Proje Tutarı | 930.000 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 900.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 930.000 |
| 2020 Yılı Harcaması | 893.466 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 0 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 96% |
| Nakdi Gerçekleşme | 96% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | 2020 Yılı Basılı ve Elektronik Kaynak alımları kapsamında bütçemizden ihale ile 1277 Kalem Yerli ve 164 Kalem Yabancı basılı kaynak alımı, doğrudan temin ile 1097 kalem basılı yayın alımı, 893 kalem basılı yayın alımı, 513 kalem basılı yayın alımı, 1150 kalem elektronik kaynak alımı olmak üzere 6 (altı) adet ödeme gerçekleştirilmiştir. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu

Tablo 17. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

| | |
|---|---|
| Yatırım Programı Yılı | 2020 |
| Dönemi | I.V Dönem |
| 2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası | 2020H03-150222 |
| Sektörü | Eğitim |
| Alt Sektörü | Yükseköğretim |
| Proje Sahibi Kurum | Aksaray Üniversitesi |
| Proje Adı | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi |
| Alt Proje Adı | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi |
| Proje Yeri | Aksaray |
| Başlama Tarihi | 2020 |
| Bitiş Tarihi | 2020 |
| Proje Tutarı | 100.000 |
| 2020 Yılı Ödeneği | 100.000 |
| 2020 Yılı Revize Ödeneği | 100.000 |
| 2020 Yılı Harcaması | 90.919 |
| Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019) | 0 |
| Toplam Fiziki Gerçekleşme | 91% |
| Nakdi Gerçekleşme | 91% |
| Gerçekleştirilmiş Faaliyetler | Üniversitemiz morfoloji binası zemin Etüt raporu, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Tadilat Proje İş ve TGB Rapor Hazırlama İş gerçekleştirilmiştir. |
| Engeller - Sorunlar | |
| Çözüm Önerileri | |
| Planlanan Faaliyetler | |
| Diğer Hususlar | |

IV. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo

| Sektörler | Proje Sayısı | Proje Tutarı | | 2019 Sonu Kümülatif Harcama | | Etüd Proje | | Devam Eden Projeler | | Yeni Projeler | | 2020 Yatırımı | |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam | Dış Kredi | Toplam |
| Eğitim | 5 | - | 53.755.420 | - | 23.500.000 | - | 100.000 | - | 6.000.000 | - | 13.055.420 | - | 19.155.420 |
| DKH-Sosyal | 1 | - | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| TOPLAM | 6 | - | 68.755.420 | - | 23.500.000 | - | 100.000 | - | 6.000.000 | - | 16.055.420 | - | 22.155.420 |



AKSARAY

Ocak 2021

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr

www.aksaray.edu.tr

Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi
68100 Aksaray