



**2024 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**AKSARAY**

**Mart 2025**

# İÇİNDEKİLER

<b>I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b> .....	<b>iii</b>
<b>II. GENEL DEĞERLENDİRME</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar</b> .....	<b>3</b>
Finansman Kaynakları .....	3
Yasal Dayanaklar .....	3
Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları ....	4
<b>2. KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ:</b> .....	<b>5</b>
2.1. Hizmet Kapasitesi .....	5
2.2. Personel Kapasitesi .....	11
2.3. Fiziki Alan Kapasitesi .....	11
<b>3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme</b> .....	<b>13</b>
<b>4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları</b> .....	<b>19</b>
<b>III. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI</b> .....	<b>21</b>
<b>1. Devam Eden Projeler</b> .....	<b>21</b>
1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi.....	21
1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi .....	24
1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi .....	26
<b>2. Tamamlanan Projeler</b> .....	<b>27</b>
2.1. Muhtelif İşler Proje Raporu.....	27
2.2. Yayın Alımları Proje Raporu.....	28
2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu .....	29
<b>IV. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU</b> .....	<b>32</b>

## **TABLO DİZİNİ**

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Alt Program Hedefleri.....	2
Tablo 2. 2024 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları.....	4
Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri.....	7
Tablo 4. 2022-2024 Yılları Personel Sayıları.....	11
Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı.....	13
Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu .....	16
Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum .....	18
Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu.....	18
Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu	19
Tablo 10. 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	20
Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	21
Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi .....	24
Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi.....	26
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi .....	27
Tablo 15. Yayın Alımları Projesi .....	28
Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	29
Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi.....	30
Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo.....	32

## **Şekiller Dizini**

Resim 1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı 1 .....	22
Resim 2. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı 2 .....	22
Resim 3. Teknik Bilimler Myo Atölye Binası .....	23
Resim 4. Kampüs .....	25
Resim 5. Operasyon Mikroskobu.....	31



## I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Aksaray Üniversitesi kuruluş amaçları çerçevesinde kamu yatırımlarından aldığı payları eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar alanında “Evrenseli Düşünen, Yereli Gözeten” bir anlayışla kullanmanın yollarını aramakta ve sürekli gelişen bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, hazırlanan stratejik plan doğrultusunda kurumsal vizyonundan sapmadan gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz, 2024 yılı bütçe imkânları dâhilinde eğitim-öğretim olanaklarının iyileştirilmesi kapsamında fiziksel varlıkların ve kütüphane hizmetleri faaliyetlerinin verimliliğine yönelik yatırımlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca bilişim ve dijitalleşme alanında gerekli yazılım ve cihazların tedarik süreçlerine hız verilmiş ve laboratuvar imkânları geliştirilmiştir.

Spor ve Saęlık Alanında İhtisaslaşma adımlarını her geçen gün artıran Üniversitemiz, şehrimizin ihtiyaçları ve potansiyeli odaęında hazırlanan proje tekliflerine yatırım bütçesi çerçevesinde mali destek sağlamıştır. 04.04.2023 tarih ve 32153 sayılı Resmi Gazete ile kurulan ve Haziran 2024'te faaliyete geçen Aęız ve Diş Saęlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 2024 yılı yatırım bütçesinde saęlık sektöründe ödenek tahsisi yapılmış, bu ödenekler ile Merkezin fiziki altyapısı ve makine cihaz ihtiyaçları karşılanmıştır. Bölgeye ve yerele hizmet etmesi planlanan Merkezimizin gelişimi için 2025 yılında da gerekli yatırımlar yapılmaya devam edecektir.

Üniversitemizin 2024 Yılı Yatırım İzleme ve Deęerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelięin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirlięi saęlamak ve yatırım harcamalarımızın verimlilięinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan raporun tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeęi geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Alpays ARIBAŞ**

**Rektör**

## II. GENEL DEĞERLENDİRME

### MİSYON

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

### VİZYON

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

### TEMEL DEĞERLER

**Bilimsellik:** Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

**Saydamlık:** Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

**Kalite ve Yetkinlik:** Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

**Etik Değerlere Bağlılık:** Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

**Katılımcılık:** Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

**Rekabetçilik:** Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

**Tablo 1. Stratejik Amaç ve Alt Program Hedefleri**

Hedef Adı	Program	Alt Program	Stratejik Amaç
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	<b>Eğitim-öğretim kalitesini geliştirmek</b>
Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler	
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Yükseköğretim	Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	<b>Bilimsel araştırmaların kalitesini artırmak ve sürdürülebilir kılmak</b>
Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Hayat Boyu Öğrenme	Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri	<b>Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi geliştirmek</b>
*Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	<b>Üniversitenin kurumsal yapısını geliştirmek</b>
Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Araştırma Altyapıları	<b>Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünü artırmak</b>
<b>*2020-2024 Stratejik Plan ile Program Bütçe Sistemindeki Performans Gösterge Hedefleri örtüşürmüştür.</b>			

## 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

### Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan ve 2547 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüten özel bütçeli bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

#### A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

#### B) Döner Sermaye

#### C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

### Yasal Dayanaklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 55'inci maddesine göre üniversitelerin gelir kaynakları;

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek kârlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.



Ayrıca aynı Kanun'un 46'ncı maddesinde "Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil edilen gelirler ile diğer gelirler" üniversitelerin gelirleri arasında sayılmıştır. Bunun yanında Kanun'un 58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, Ek 26'ncı maddesi uyarınca yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri de üniversitelerin gelir kaynaklarından bazılarını oluşturmaktadır.

### **ÜNİVERSİTEMİZ 2024 YILI YATIRIM BÜTÇESİ (SERMAYE GİDERLERİ) GERÇEKLEŞME SONUÇLARI**

Üniversitemizin 2024 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 2. 2024 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları**

Ekonomik Kodlar		2024		
Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşmesi
06.1	Mamul Mal Alımları	22.600.000	23.950.000	23.318.745
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	6.900.000	5.100.000	4.514.004
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	80.400.000	151.160.200	111.639.625
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.000.000	15.000.000	14.824.650
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>125.900.000</b>	<b>196.210.200</b>	<b>155.297.024</b>

Üniversitemize yatırım harcamaları için **125.900.000 TL** ödenek verilmiştir. Ancak 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Muhtelif İşler Projesinde **2.500.000 TL**, Etüt Projesinde **40.000 TL**, Yayın Alımı Projesinde **350.000 TL**, Alt Yapı Projesinde **2.000.000 TL**, İhtisaslaşma Projesinde **300.000 TL**, Morfoloji Binası Yapım İş Projesinde **6.000.000 TL** olmak üzere toplamda **11.190.000 TL** kesinti yapılmıştır. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **196.210.200 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **155.297.024 TL**'si harcanmış olup harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **% 79,14** olarak gerçekleşmiştir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

## **2. KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ:**

### **2.1. HİZMET KAPASİTESİ**

Aksaray Üniversitesinin kuruluş tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesinin 1992 yılında kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmî Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesine bağlanmıştır. 1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7'nci kilometresinde 5.047.713,35 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Aksaray Üniversitesi, 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından devlet üniversitesi olarak kurulması kararlaştırılmış ve bu karar, 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile resmîyet kazanmıştır. Bu kapsamda, Niğde Üniversitesine bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanununun 1'inci maddesiyle Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde; 4 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 daire başkanlığı kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri gelişimini sürdüren Üniversitemiz, 2024 yılında 6 Yerleşke, 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 20 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

	BİRİM ADI	KURULUŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	5464 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	5464 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesine bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.	
Fakülteler	Mühendislik Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Fen Edebiyat Fakültesi	07.10.1999 tarihinde 1999/13517 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Eğitim Fakültesi	10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İletişim Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur.	

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İslami İlimler Fakültesi	05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK'nun 05.08.2012 tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Veteriner Fakültesi	25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nın 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Turizm Fakültesi	14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.	22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Tıp Fakültesi	20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nın 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Spor Bilimleri Fakültesi	11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır).
Dış Hekimliği Fakültesi	05.02.2021 tarih ve 3518 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar eki, 06.02.2021 tarih ve 31387 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Dış Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.	
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi	10.02.2025 tarih ve 32809 Sayılı Resmi Gazete ekinde yer alan 9513 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulmuştur.	
Yabancı Diller Yüksekokulu	26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Meslek Yüksekokulları	Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur.	5.2.2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı BKK ile Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.
	Teknik Bilimler MYO	1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Ortaköy MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Güzelyurt MYO	18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2809 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Sağlık Hizmetleri MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Sosyal Bilimler MYO	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Eskil MYO	27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2809 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

---

Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu	Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Kanun'un 2809 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir.
---	---	--

---

## 2.2. PERSONEL KAPASİTESİ

Üniversitemizde 2024 yıl sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 939, idari personel sayısı ise 332 kişi olmak üzere toplamda 1.271 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 179 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Sözleşmeli personel kapsamında 10 kişi işe başlamıştır. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 29 öğrenci çalışmaktadır.

**Tablo 4. 2022-2024 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sayıları	2022	2023	2024
Akademik	897	925	933
İdari	327	328	329
Sürekli İşçi	186	181	179
Yabancı Uyruklu	1	1	0
Sözleşmeli Personel	-	-	10
Kısmi Zamanlı Personel	27	30	29

## 2.3. FİZİKİ ALAN KAPASİTESİ

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir. Bu devir sürecinde tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir:

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No.lu parsel (1.878.129,90 m<sup>2</sup> ) - 2185 No.lu parsel (1.111.083,45 m<sup>2</sup>) - 424 No.lu parsel



**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**  
(2.058.500 m<sup>2</sup> ) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m<sup>2</sup> eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesine tahsis edilmiştir.

2185 No.lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır:

2305 No.lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No.lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No.lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No.lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No.lu parsel 1.071.083,45 m<sup>2</sup> Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No.lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle 2.058.500 m<sup>2</sup>'sinin 930.000 m<sup>2</sup>'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m<sup>2</sup>'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m<sup>2</sup> + 1.071.083,45 m<sup>2</sup> + 878.500 m<sup>2</sup>) 3.827.713,35 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m<sup>2</sup>, 143/20 Parsel 48.500 m<sup>2</sup> 144/1Parsel 11.132,26 m<sup>2</sup>, Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m<sup>2</sup>, 143/14 Parsel 81.000 m<sup>2</sup> olmak üzere toplam 519.837,26 m<sup>2</sup> alan tahsislidir.

2019 yılında 2183 No.lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/12 No.lu parsel adıyla 1.878.934 m<sup>2</sup> ve 2185 No.lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m<sup>2</sup> olmuş olup ve 424/1 No.lu parsel 840.824 m<sup>2</sup> ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesine 3.790.189 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir.

2024 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.

**Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı**

YERLEŞKE ADI	2024 Yılı	
	Açık Alan (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Merkez Kampüs Yerleşkesi	3.790.189,00	170.386,74
Genç Osman Yerleşkesi	691.205,00	0,00
Teknik Bilimler M.Y.O. (Merkez)	77.153,00	7.029,50
Teknik Bilimler M.Y.O. (Sultanhanı)	7.668,00	455,91
Sosyal Bilimler M.Y.O.	10.242,00	4.943,83
Ortaköy M.Y.O.	32.400,00	5.134,02
Güzelyurt M.Y.O.	3.184,00	2.271,18
Eskil M.Y.O.	0,00	1.066,31
<b>TOPLAM</b>	<b>4.612.041,00</b>	<b>191.287,49</b>

### 3. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Üniversitemizin 2024 yılı yatırım programında, eğitim sektörü beş (5), DKH-sosyal sektör bir (1) ve sağlık sektöründe bir (1) olmak üzere toplamda 7 adet yatırım projesi yer almaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, sağlık laboratuvarı ve diğer sağlık giderleri, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleşmeleri şu şekilde olmuştur:

**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**  
**1.EĞİTİM SEKTÖRÜ**

**1.1. Yükseköğretim Alt Sektörü**

❖ Proje numarası 2021H03-168350 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin karakteristik bilgileri; Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi 12.000 m<sup>2</sup>'den ve Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşi 1.000 m<sup>2</sup>'den oluşmaktadır. Proje kapsamında 2 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2021H03-168351 Morfoloji Binası Yapım İşi Projesi'nde 2024 yılında **60.000.000 TL** KBÖ bulunup **39.704.000 TL** ödenek eklenmiş toplam ödenek **99.704.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle **60.999.255,96 TL** harcama yapılmıştır.

➤ 2021H03-228503 Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşi Projesi'nde 2024 yılında KBÖ bulunmayıp **25.596.200 TL** ödenek eklenmiştir. Yılsonu itibariyle **25.461.364,80 TL** harcama yapılmıştır.

❖ Proje numarası 2020H03-150234 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2020H03-150234 Kampüs Altyapısı Projesi **47.500.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2024 yılında **20.000.000 TL** KBÖ, **5.500.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **25.500.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle **24.999.003,78 TL** harcama yapılmıştır.

❖ Proje numarası 2024H03-232930 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2024H03-232931 Etüt-Proje **400.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2024 yılında **400.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Ancak revize ödeneği **360.000 TL** olmuştur. Yılsonu itibariyle **180.000 TL** harcama yapılmıştır.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- ❖ Proje numarası 2024H03-186252 olan Muhtelif İşler Projesi'nin karakteristik bilgileri; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat kalemlerinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2024H03-232934 Eğitim Sektörü Kapsamında Muhtelif İşler Projesi **25.000.000 TL'dir.**

İlgili projeye 2024 yılında **25.000.000 TL** kesintili başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. **200.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **25.200.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **24.125.223 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2024 yılı ile sınırlı olup 2025 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

- ❖ Proje numarası 2024H03-232926 olan Yayın Alımı Projesi'nin karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımından oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2024H03-232927 Yayın Alımı **3.500.000 TL**

İlgili projeye 2024 yılında **3.500.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Ancak revize edilerek **3.150.000 TL**'ye düşürülmüştür. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi gerçekleştirilmemiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **3.005.045 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2024 yılı ile sınırlı olup 2025 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

## 2-SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.1.Sağlık Alt Sektörü

- ❖ Proje numarası 2024I00-218769 olan Muhtelif İşler Projesi'nin karakteristik bilgileri; Makine-teçhizat alımından oluşmaktadır. Bu proje yıl içerisinde Diş Hekimliği Fakültesinin faal hale getirilebilmesi amacıyla sağlık alanında yapılacak alımlarda kullanılmak üzere talep edilen Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinin tahsisi ile açılmıştır.

- 2024I00-218769 Muhtelif İşler **14.000.000 TL,**

İlgili projeye 2024 yılında **14.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **13.827.131,22 TL**'si harcanmıştır.

## 3-DHK-SOSYAL SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

### 3.1.Teknolojik Araştırma Alt Sektörü

- ❖ Proje numarası 2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi'nin (Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi) karakteristiği. Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT,

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma giderlerinden oluşmaktadır.

➤ 2020K12-151880 İhtisaslaşma Projesi **3.000.000 TL**,

İlgili projeye **3.000.000 TL kesintili** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Ancak revize edilen ödenek **2.700.000 TL'dir**. Yıl içerisinde herhangi bir ekleme işlemi gerçekleşmemiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımlarının Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2024 Hedeflenen	2024 Gerçekleşme
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Eğitim ve Öğretim Altyapısının İyileştirilmesi.	<p>a. Üniversitemize bağlı bütün eğitim birimlerinde bulunan dersliklerin ve bilgisayar laboratuvarlarının bakım ve onarımları eğitim öğretim yılı başlamadan yapılmıştır.</p> <p>b. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarında bulunan 100 adet bilgisayar donanım özellikleri yetersiz olduğundan anakart, yeni nesil işlemci, ram, ssd disk, bios pili, işlemci fanı ve powerları değiştirilerek yenilenmiştir.</p> <p>c. Spor Bilimleri Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarında bulunan 10 adet bilgisayar donanım özellikleri yetersiz olduğundan anakart, yeni nesil işlemci, ram, ssd disk, işlemci fanı ve powerları değiştirilerek yenilenmiştir.</p> <p>d. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarında bulunan 4 adet bilgisayar donanım özellikleri yetersiz olduğundan anakart, yeni nesil işlemci, ram, ssd disk, bios pili, işlemci fanı ve powerları değiştirilerek yenilenmiştir. Ayrıca 31 adet bilgisayara ssd disk takılarak daha hızlı hale getirilmiştir.</p> <p>e. Eski Meslek Yüksekokulundaki bilgisayar laboratuvarında bulunan 10 adet bilgisayar donanım özellikleri yetersiz olduğundan anakart, yeni nesil işlemci, ram, ssd disk, bios pili, işlemci fanı ve powerları değiştirilerek yenilenmiştir.</p> <p>f. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sultanhanı yerleşkesindeki bilgisayar laboratuvarında bulunan 12 adet bilgisayara ssd disk takılarak daha hızlı hale getirilmiştir.</p> <p>g. Eğitim Fakültesindeki bilgisayar laboratuvarında bulunan 4 adet bilgisayar donanım özellikleri yetersiz olduğundan anakart, yeni nesil işlemci, ram, ssd disk, bios pili, işlemci fanı ve powerları değiştirilerek yenilenmiştir.</p> <p>h. Eğitim Fakültesinde bulunan dersliklerdeki 52 adet</p>

<p>2. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi.</p>	<p>projeksiyon cihazlarının bakım onarımı yapılmış ve HDMI kabloları yenilenmiştir.</p> <p>i. Eğitim Fakültesinde bulunan dersliklerdeki 52 adet akıllı tahtanın mini bilgisayarlarına ssd disk ve ram takılarak daha hızlı çalışır hale getirilmiştir.</p> <p>j. Turizm Fakültesinde bulunan dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımları yapılmış, HDMI kabloları yenilenmiştir.</p> <p>k. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımları yapılmış ve HDMI kabloları yenilenmiştir.</p> <p>l. Eski Meslek Yüksekokulunda bulunan dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımları yapılmış ve HDMI kabloları yenilenmiştir.</p> <p>m. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan dersliklerdeki projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımları yapılmış ve HDMI kabloları yenilenmiştir.</p> <p>a. Tıp Fakültesi binasına 23 adet kablosuz erişim cihazı takılarak fakültenin tamamını kapsayacak şekilde kablosuz internet ağı oluşturulmuştur.</p> <p>b. Sosyal Bilimler MYO binasına 13 adet kablosuz erişim cihazı takılarak fakültenin tamamını kapsayacak şekilde kablosuz internet ağı oluşturulmuştur.</p> <p>c. Güzelyurt MYO binasına 6 adet kablosuz erişim cihazı takılarak fakültenin tamamını kapsayacak şekilde kablosuz internet ağı oluşturulmuştur.</p> <p>d. Üniversitemiz sistem odasında bulunan veri merkezi, hassas kontrollü klima ve sensörlerin garanti süreleri 3 yıl uzatılmıştır.</p> <p>e. Güvenlik duvarı güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde üst seviye bir cihazla değiştirilmiş, yedekli yapısı kurulmuş ve 3 yıllık cihaz temin edilmiştir.</p> <p>f. Üniversitemiz felaket kurtarma merkezine yeni bir storage cihazı alınmış ve sunucularında donanım yükseltmesi yapılmıştır.</p>
--	--

**Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum**

2024 Hedeflenen	2024 Gerçekleşen
<p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi.</p>	<p>a. Diş Hekimliği Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aletleri (Dental Operasyon) alımı yapılmıştır.</p> <p>b. Kemik genişletme seti, kompozit polisaj seti, micro opener, kanal içi kırık alet çıkarma seti, döner eğe, hızlı biyolojik inkübatör, etajerler ve kesonlar alınmıştır.</p>

**Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2024 Hedeflenen	2024 Gerçekleşen
<p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Kütüphane Hizmet Altyapısının Güçlendirilmesi.</p>	<p>a. 17 adet abonelik ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından ücretsiz sağlanan 46 adet abonelik ile toplam 63 adet veritabanı kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.</p>

**Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2024	Hedeflenen	2024 Gerçekleşen
1.	2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi	<p>a. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası işi % 12,79 seviyesindedir. İnşaatı devam etmektedir.</p> <p>b. Kampüs Altyapı 7. Etap İkmal İnşaatı işi tamamlanmıştır.</p> <p>c. Güzelyurt MYO Binaları, Merkezi Laboratuvar Binası ve Tribün Binası Doğalgaz Dönüşüm işi tamamlanmıştır.</p>

#### 4. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

2024 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **125.900.000 TL** iken yıl içerisinde **70.310.000 TL** ekleme (likit karşılığı ekleme ve aktarma) karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek **196.210.000 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin % **79,14**'e tekabül eden **155.297.023,81 TL** harcanmış olup **40.912.976,19 TL** ödenek yılsonu itibariyle kalmıştır.



**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo 10. 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları**

<b>Tertip</b>	<b>Proje Adı</b>	<b>KBÖ</b>	<b>Eklene</b>	<b>Düşülen</b>	<b>Toplam Ödenek</b>	<b>Harcama</b>
<b>06.5</b>	Derslik ve Merkezi Birimler	60.000.000	116.896.200	51.596.200	125.300.000	86.460.621
	Kampüs Altyapısı ( KOP)	20.000.000	7.500.000	2.000.000	25.500.000	24.999.004
	Etüt Proje (KOP)	400.000	-	40.000	360.000	180.000
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>80.400.000</b>	<b>124.396.200</b>	<b>53.636.000</b>	<b>151.160.000</b>	<b>111.639.625</b>
<b>06.1-06.3-06.7</b>	Muhtelif İşler ( Yükseköğretim)	25.000.000	2.700.000	2.500.000	25.200.000	24.125.223
<b>06.01</b>	Muhtelif İşler (Sağlık)	14.000.000	-	-	14.000.000	13.827.131
<b>06.1</b>	Yayın Alımı (KOP)	3.500.000	-	350.000	3.150.000	3.005.045
<b>06.1-06.9</b>	İhtisaslaşma Projesi (KOP)	3.000.000	-	300.000	2.700.000	2.700.000
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>45.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>45.050.000</b>	<b>43.657.399</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>125.900.000</b>	<b>127.096.200</b>	<b>56.786.000</b>	<b>196.210.000</b>	<b>155.297.024</b>

### III. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1. Devam Eden Projeler

##### 1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi

Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2024
Dönemi	IV. Dönem
2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168350
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Alt Proje Adı	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşİ
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2026
Proje Tutarı	382.500.000
2024 Yılı Ödeneđi	60.000.000
2024 Yılı Revize Ödeneđi	125.300.000
2024 Yılı Harcaması	86.460.621
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%69,00
Nakdi Gerçekleşme	%69,00
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İşİ tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ise % 12,79 seviyesindedir. İnşaatı devam etmektedir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Diđer Hususlar	

**Resim 1.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaata 1**



**Resim 2.Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaata 2**



**Resim 3. Teknik Bilimler MYO Atölye Binası**



## 1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi

Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2024
<b>Dönemi</b>	IV. Dönem
<b>2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2020H03-150234
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Kampüs Altyapısı
<b>Alt Proje Adı</b>	Kampüs Altyapısı
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2020
<b>Bitiş Tarihi</b>	2025
<b>Proje Tutarı</b>	47.500.000
<b>2024 Yılı Ödeneği</b>	20.000.000
<b>2024 Yılı Revize Ödeneği</b>	25.500.000
<b>2024 Yılı Harcaması</b>	24.999.004
<b>Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2023 - 31.12.2023)</b>	7.992.649
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	%100
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	%98,04
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Kampüs Altyapı 7. Etap İkmal İnşaatı İşi tamamlanmıştır.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

Resim 4. Kampüs



## 1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi

Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi

Yatırım Programı Yılı	2024
Dönemi	IV. Dönem
2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020K12-151879
Sektörü	DKH- Sosyal
Alt Sektörü	Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	İhtisaslaşma Projesi
Alt Proje Adı	Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2026
Proje Tutarı	2.700.000
2023 Yılı Ödeneği	2.700.000
2023 Yılı Revize Ödeneği	0
2023 Yılı Harcaması	2.700.000
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)	3.000.0000
Toplam Fiziki Gerçekleşme	% 100
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	<p><b>Desteklenen Projeler ve Destek Tutarları</b></p> <p>-Protein Temelli Polimerik Membranların Sentezi ve Olası Sporcu Yaralanmalarında Yara Örtü Malzemesi Olarak Kullanılması (299.823,12 TL)</p> <p>-Sporcular için Biyouyumlu, Antimikrobiyal Özellikli, Kanama Durdurucu ve Yara İyileştirici Yenilikçi Sargı Bezleri Üretimi (699.883,5 TL)</p> <p>-Görme Engelli Sporcular için Gerçek Zamanlı Görüntü Tanıma ve Sese Dönüştürülmesi (159.077,7 TL)</p> <p>-Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti Uygulaması ile Yüzme Havuzları için Optimize Edilmiş Boğulma Risk Detektörü (630.000,00 TL)</p> <p><b>Verilen Eş Finansmanlar ve Tutarları</b></p> <p>Derin öğrenme tabanlı yeni nesil nefes analiz sensör sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve klinik uygulaması ( TÜBİTAK 1001 projesi ) (360.000,00TL)</p>
Engeller - Sorunlar	<p>-İhtisaslaşmanın kendi otomasyon sisteminin bulunmaması</p> <p>-Bünyesinde yeterli Öğretim elemanının bulunmaması</p>
Çözüm Önerileri	<p>-İhtisaslaşmaya ilgili otomasyonun kurulması</p> <p>-Gerekli akademik personel istihdamının sağlanması</p>
Planlanan Faaliyetler	<p>-Proje Yazma Eğitimlerinin düzenlenmesi</p> <p>-İhtisaslaşma başlığı ile ilişkili kongrenin 3.sünün düzenlenmesi</p> <p>-İhtisaslaşma Projelerinin tanıtım ve destek toplantılarının düzenlenmesi</p> <p>-TÜBİTAK destekli projelere eş finansman desteğinin sağlanması</p>
Diğer Hususlar	

**Not:** DKH- Sosyal sektörde yer alan İhtisaslaşma Projesine tahsis edilen ödenek yıl içerisinde özel hesaba aktarılmak suretiyle sistem üzerinde harcanmış olarak raporlanmaktadır.

## 2. Tamamlanan Projeler

### 2.1 Muhtelif İşler Proje Raporu

**Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi**

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2024
<b>Dönemi</b>	IV. Dönem
<b>2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2024H03-232934
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Alt Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2024
<b>Bitiş Tarihi</b>	2024
<b>Proje Tutarı</b>	25.000.000
<b>2024 Yılı Ödeneği</b>	25.000.000
<b>2024 Yılı Revize Ödeneği</b>	25.200.000
<b>2024 Yılı Harcaması</b>	24.125.223
<b>Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2022- 31.12.2022)</b>	-
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	%95,73
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	%95,73
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Elektronik imza ve bilişim donanım malzemesi, yazılımların güncellenmesi ve yeni yazılım alımları, yerli ve yabancı basılı kaynak alımı, elektronik dergi ve veritabanı ödemesi; Güzelyurt MYO Binaları, Merkezi Laboratuvar Binası ve Tribün Binası Doğalgaz Dönüşüm İşleri tamamlanmış ve çeşitli binalarda onarımlar gerçekleştirilmiştir.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	



## 2.2. Yayın Alımları Proje Raporu

Tablo 15. Yayın Alımları Projesi

Yatırım Programı Yılı	2024
Dönemi	IV. Dönem
2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2024H03-232926
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Yayın Alımı
Alt Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2024
Bitiş Tarihi	2024
Proje Tutarı	3.500.000
2024 Yılı Ödeneği	3.500.000
2024 Yılı Revize Ödeneği	3.150.000
2024 Yılı Harcaması	3.005.045
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2023- 31.12.2023)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%95,40
Nakdi Gerçekleşme	%95,40
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Kütüphanemizin Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen bütçesi ile 2024 yılında toplam 2.968 kalem yerli ve yabancı basılı kaynak ihalesi gerçekleştirilmiş ve ödemesi yapılmıştır. Bunun haricinde kullanıcılarımızın hizmetine sunulmak üzere abonelik gerçekleştirilen 3 adet elektronik dergi ve 14 adet veritabanı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	Kütüphanemizce aboneliği gerçekleştirilen ve döviz ile ödemesi yapılan veritabanlarının ödemelerinde, yabancı para kurlarının ani değişikliği riski bütçemiz için olumsuzluklara sebep olmaktadır.
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	Üniversitemiz Kütüphanesinin elektronik kaynaklar bakımından daha fazla geliştirilmesi planlanmaktadır.
Diğer Hususlar	

### 2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu

**Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2024
<b>Dönemi</b>	IV. Dönem
<b>2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2024H03-232930
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Alt Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2024
<b>Bitiş Tarihi</b>	2024
<b>Proje Tutarı</b>	400.000
<b>2024 Yılı Ödeneği</b>	400.000
<b>2024 Yılı Revize Ödeneği</b>	360.000
<b>2024 Yılı Harcaması</b>	180.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2023- 31.12.2023)</b>	-
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	%50
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	%50
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Enerji Etüdü Kış Ölçümü Hizmeti ve Rapor Hazırlanması İşi tamamlanmıştır.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

**Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi**

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2024
<b>Dönemi</b>	IV. Dönem
<b>2024 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2024I100-218769
<b>Sektörü</b>	Sağlık
<b>Alt Sektörü</b>	Sağlık
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Alt Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2024
<b>Bitiş Tarihi</b>	2024
<b>Proje Tutarı</b>	14.000.000
<b>2024 Yılı Ödeneği</b>	14.000.000
<b>2024 Yılı Revize Ödeneği</b>	14.000.000
<b>2024 Yılı Harcaması</b>	13.827.131
<b>Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2023- 31.12.2023)</b>	0
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	%98,77
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	% 98,77
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tadilat İşleri tamamlanmıştır. Ayrıca diş hekimliği teşhis ve tedavi cihaz ve aletleri kapsamında dental operasyon, kemik genişletme seti, kompozit polisaj seti, micro opener, kanal içi kırık alet çıkarma seti, döner eğe, hızlı biyolojik inkübatör, etajerler ve kesonlar alınmıştır.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

Resim 5. Operasyon Mikroskobu



## IV. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Aksaray Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo

Sektörler	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 sonu Kümülatif Harcama		Etüt Proje		Devam Eden Projeler		Yeni Projeler		2024 Yatırımı	
		Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
Eğitim	5		458.900.000		15.000.000		400.000		80.000.000		28.900.000		108.900.000
Sağlık	1		14.000.000								14.000.000		14.000.000
DKH-Sosyal	1		22.500.000		12.000.000				3.000.000				3.000.000
<b>Toplam</b>	<b>7</b>		<b>495.400.000</b>		<b>27.000.000</b>		<b>400.000</b>		<b>82.700.000</b>		<b>42.900.000</b>		<b>125.900.000</b>