



**2021 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**AKSARAY**  
**ŞUBAT 2022**



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

**2021 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**İZLEME VE**

**DEĞERLENDİRME RAPORU**



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

## İÇİNDEKİLER

<b>I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>1</b>
<b>II. GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar .....</b>	<b>5</b>
1.1. Finansman Kaynakları .....	5
1.2. Yasal Dayanaklar .....	5
1.3. Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları	6
<b>2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:.....</b>	<b>7</b>
2.1. Hizmet Kapasitesi .....	7
2.2. Personel Kapasitesi .....	11
2.3. Fiziki Alan Kapasitesi .....	11
<b>3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: .....</b>	<b>13</b>
<b>4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları.....</b>	<b>20</b>
<b>III. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Devam Eden Projeler .....</b>	<b>22</b>
1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi.....	22
1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşİ) Projesi .....	23
1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi .....	25
<b>2. Tamamlanan Projeler .....</b>	<b>26</b>
2.1. Muhtelif İşler Proje Raporu .....	26
2.2. Yayın Alımları Proje Raporu .....	27
2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu.....	28
<b>IV. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....</b>	<b>29</b>

## **TABLO DİZİNİ**

Tablo 1. Stratejik Amaç Ve Alt Program Hedefleri.....	4
Tablo 2. 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları.....	6
Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri.....	8
Tablo 4. 2019-2021 Yılları Personel Sayıları.....	11
Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı.....	13
Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	16
Tablo 7. İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durum ....	17
Tablo 8. Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu.....	18
Tablo 9. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	19
Tablo 10. 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	21
Tablo 11. Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi .....	22
Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi .....	23
Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi.....	25
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi .....	26
Tablo 15. Yayın Alımları Projesi .....	27
Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	28
Tablo 17. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo.....	29

## **ŞEKİLLER DİZİNİ**

Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi .....	24
---------------------------------------	----





## I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen ilgili birimlerimiz ile personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

**Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN**

**Rektör**

## II. GENEL DEĞERLENDİRME

### MİSYON

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

### VİZYON

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

### TEMEL DEĞERLER

**Bilimsellik:** Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

**Saydamlık:** Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

**Kalite ve Yetkinlik:** Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

**Etik Değerlere Bağlılık:** Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

**Katılımcılık:** Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

**Rekabetçilik:** Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Alt Program Hedefleri

Hedef Adı	Program	Alt Program	Stratejik Amaç
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	<b>Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek</b>
Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler	
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Yükseköğretim	Yükseköğretim de Öğrenci Yaşamı	
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Yükseköğretim de Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	<b>Bilimsel araştırmaların kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir kılmak</b>
Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Hayat Boyu Öğrenme	Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri	<b>Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi geliştirmek</b>
Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Araştırma Altyapıları	<b>Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünü arttırmak</b>

## 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

### 1.1. Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan ve 2547 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüten Özel Bütçeli bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

#### A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

#### B) Döner Sermaye

#### C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

### 1.2. YASAL DAYANAKLAR

2547 Sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek

27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerinden oluşmaktadır.

### 1.3. Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 2. 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları**

Ekonomik Kodlar		2021			
Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşmesi	Gerçekleşme Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	10.400.000	10.933.000	9.475.920,63	86
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	480.000	1.317.000	1.303.065,94	98,94
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.100.000	11.850.000	1.343.490	11,33
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	920.000	1.420.000	1.419.960,39	99,99
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	2.000.000	2.000.000	400.000	20
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>25.900.000</b>	<b>27.520.000</b>	<b>13.942.436,96</b>	<b>50,66</b>

Üniversitemize yatırım harcamaları için **25.900.000 TL** ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **27.520.000 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **13.942.436,96 TL**'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **% 50,66** olarak gerçekleşmiştir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

## 2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

### 2.1. Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilan ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gelişimini arttıran üniversitemiz, 2021 yılında 6 Yerleşke, 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 17 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

	BİRİM ADI	KURULUŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversite’ne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.	
Fakülteler	Mühendislik Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Fen Edebiyat Fakültesi	07.10.1999 tarihinde 1999/13517 Sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Eğitim Fakültesi	10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İletişim Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İslami İlimler Fakültesi	05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK’nun 05.08.2012 tarih ve 28375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur.	



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2021 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Veteriner Fakültesi	25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nun 08.09.2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Turizm Fakültesi	14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.	22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Tıp Fakültesi	20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nun 27.08.2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Spor Bilimleri Fakültesi	11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır).
Diş Hekimliği Fakültesi	05.02.2021 tarih ve 3518 Sayılı Cumhurbaşkanlığı karar eki, 06.02.2021 tarih ve 31387 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.	
Yüksekokullar	Yabancı Diller Yüksekokulu	26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
	Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur.
		5.2.2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı BKK ile Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2021 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Meslek Yüksekokulları	Teknik Bilimler MYO	1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Ortaköy MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Güzelyurt MYO	18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Sağlık Hizmetleri MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Sosyal Bilimler MYO	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Eskil MYO	27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu	Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 Sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir.

## 2.2. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2021 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 877, idari personel sayısı ise 328 kişi olmak üzere toplamda 1.205 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 186 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel sayısı ise 2'tür. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 29 öğrenci ( Pandemi süreci dikkate alınmıştır) istihdamı yapılmıştır.

**Tablo 4. 2019-2021 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sayıları	2019	2020	2021
<b>Akademik</b>	821	855	877
<b>İdari</b>	329	324	328
<b>Sürekli İşçi</b>	177	205	186
<b>Yabancı Uyruklu</b>	4	3	2
<b>Kısmi Zamanlı Personel</b>	45	50	29

## 2.3. Fiziki Alan Kapasitesi

Aksaray Üniversitesinin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bu devir sürecinde, tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir;

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No'lu parsel (1.878.129,90 m<sup>2</sup> ) - 2185 No'lu parsel (1.111.083,45 m<sup>2</sup>) - 424 No'lu parsel (2.058.500 m<sup>2</sup> ) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m<sup>2</sup> eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

-2185 No'lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır;

-2305 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No'lu parsel 1.071.083,45 m<sup>2</sup> Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No'lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle, 2.058.500 m<sup>2</sup>'sinin 930.000 m<sup>2</sup>'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m<sup>2</sup>'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m<sup>2</sup> + 1.071.083,45 m<sup>2</sup> + 878.500 m<sup>2</sup>) 3.827.713,35 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m<sup>2</sup>, 143/20 Parsel 48.500 m<sup>2</sup> 144/1Parsel 11.132,26 m<sup>2</sup>, Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m<sup>2</sup>, 143/14 Parsel 81.000 m<sup>2</sup> olmak üzere Toplam 519.837,26 m<sup>2</sup> alan tahsislidir.

2019 yılında 2183 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/12 No'lu parsel adıyla 1.878.934 m<sup>2</sup> ve 2185 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m<sup>2</sup> olmuş olup ve 424/1 No'lu parsel 840.824 m<sup>2</sup> ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne 3.790.189 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir.

2021 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	2021 Yılı	
	Açık Alan (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Merkez Kampüs Yerleşkesi	3.790.189,00	169.226,25
Genç Osman Yerleşkesi	691.205,00	0,00
Teknik Bilimler M.Y.O. (Merkez)	77.153,00	7.029,50
Teknik Bilimler M.Y.O. (Sultanhanı)	7.668,00	455,91
Sosyal Bilimler M.Y.O.	10.242,00	4.943,83
Ortaköy M.Y.O.	32.400,00	5.134,02
Güzelyurt M.Y.O.	3.184,00	2.271,00
Eskil M.Y.O.	0,00	1.066,32
<b>TOPLAM</b>	<b>4.612.041,00</b>	<b>190.126,83</b>

### 3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6) adet yatırım projesi yer almaktadır. Bu projelerin 5 adedi yükseköğretim, 1 adedi ise DKH- Sosyal sektör içerisinde yer almaktadır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleşmeleri şu şekilde olmuştur;

#### **Yükseköğretim:**

❖ Proje numarası 2021H03-168350 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası Yapım işi (**12.000 m<sup>2</sup>**)'dan oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2021H03-168351 Morfoloji Binası Yapım İşisi **40.000.000 TL**, proje ödenek toplamı olup,

İlgili Projeye 2021 yılında, **9.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yılı sonu itibarıyla herhangi bir harcama yapılmamıştır.

- ❖ Proje numarası 2020H03-150234 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

- 2020H03-150234 Kampüs Altyapısı Projesi **14.000.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2021 yılında **3.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde **400.000 TL** ödenek, tertipler arası aktarma yapılarak toplam ödenek **2.600.000 TL**'ye düşmüştür. Yılı sonu itibarıyla **1.142.890,00 TL** harcanmıştır.

- ❖ Proje numarası 2021H03-168256 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

- 2021H03-168256 Etüt-Proje **100.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2021 yılında **150.000 TL** ödenek aktarımı yapılmış ve toplam ödenek **250.000 TL** olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde ödenek eklenmemiştir olup, **200.600 TL** harcanmıştır. İlgili proje 2021 yılı ile sınırlı olup, 2022 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

- ❖ Proje numarası 2021H03-168348 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat kalemlerinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2021H03-168348 Muhtelif İşler Projesi **7.900.000 TL**,

İlgili projeye 2021 yılında **7.900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde **2.937.000 TL** ekleme, **1.087.000 TL** aktarma yapılarak, toplam ödenek **9.750.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılı sonu itibarıyla toplam ödeneğin **9.715.166 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2021 yılı ile sınırlı olup, 2022 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

❖ Proje numarası 2021H03-168254 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımından oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2021H03-168254 Yayın Alımı **900.000 TL**,

İlgi projeye 2021 yılında **900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **20.000 TL** ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **920.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **883.780 TL**'si harcanmıştır. İlgili proje 2021 yılı ile sınırlı olup, 2022 yılı için yeni bir proje teklifi yapılacaktır.

Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşme
<p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Eğitim ve Öğretim Altyapısının İyileştirilmesi,</p> <p>2. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi.</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uzaktan Eğitim Yazılım Lisansı,</li> <li>b. Eğitim Seti,</li> <li>c. Ortak Eğitim,</li> </ul> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Web Otomasyonu Güncellemesi,</li> <li>b. E-imza Ödemesi,</li> <li>c. Ek Ders Otomasyonu Güncellemesi,</li> <li>d. E-posta Yazılımı Güncellemesi,</li> <li>e. Nas Cihazı Alımı,</li> <li>f. Lisans Alımı,</li> <li>g. Bariyer Yedek Parça Alımı,</li> <li>h. Bilişim Mal ve Malzemeleri Alımı ve Tamiri,</li> <li>i. Sıpam Titan Alımı,</li> <li>j. SSL Sertifikası Alımı,</li> <li>k. Güvenlik Kamerası Ekipmanları Alımı,</li> <li>l. EBYS Yazılım Güncelleme ve Hizmet Alımı,</li> <li>m. Sistem Odası Mal ve Malzeme Alımı işleri gerçekleştirilmiştir.</li> </ul>



Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum

2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
<p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi.</p>	<p>a.Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Büro Mefruşatı Alımı,  b.Arıza Tespit Cihazı Alımı,  c.Büro Mefruşat Alımı,  d.Demirbaş Malzeme Alımı,  e.Laboratuvar Cihazı Alımı,  f. Bilgisayar Alımı,  g.Laboratuvar Malzemesi Alımı,  h.Projeksiyon Alımı,  i. Otomasyon Yazılım Alımı işleri gerçekleştirilmiştir.</p>

**Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Kütüphane Hizmet Altyapısının Güçlendirilmesi.	a. Basılı Yayın Alımları, b. Elektronik Yayın Alımları işleri gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2021 Hedeflenen	2021 Gerçekleşen
<p>1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi</p>	<p>7. Etap Kampüs Altyapısı işlerine devam edilmiş, yüzde 18,72 lik fiziki gerçekleştirme sağlanmış, 2022 yılında yapım işi devam edecektir.</p>

#### 4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

2021 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **25.900.000 TL** iken yıl içerisinde **1.487.000 TL** düşülmüş (diğer tertiplere aktarım) **3.107.000 TL** ekleme (likit karşılığı ekleme ve aktarma) karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek **27.520.000 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin **% 50,66** 'ya tekabül eden **13.942.436,96 TL** harcanmış olup, **13.577.563,04** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Tablo 10. 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları

Tertip	Proje Adı	KBÖ	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.5	Derslik ve Merkezi Birimler ( KOP)	9.000.000	-	-	9.000.000	0
	Kampüs Altyapısı ( KOP)	3.000.000	-	400.000	2.600.000	1.142.890
	Etüt Proje (KOP)	100.000	150.000	-	250.000	200.600
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>12.100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>1.343.490</b>
06.1-06.3-06.7	Muhtelif İşler ( KOP)	7.900.000	2.937.000	1.087.000	9.750.000	9.715.166,96
06.1	Yayın Alımı (KOP)	900.000	20.000	-	920.000	883.780
06.1-06. 9	İhtisaslaşma Projesi (KOP)	5.000.000	-	-	5.000.000	2.000.000
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>13.800.000</b>	<b>2.957.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>15.670.000</b>	<b>12.598.946,96</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>25.900.000</b>	<b>3.107.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>27.520.000</b>	<b>13.942.436,96</b>

### III. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1. Devam Eden Projeler

##### 1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi

Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2021
<b>Dönemi</b>	I.V Dönem
<b>2021 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2021H03-168350
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>Alt Proje Adı</b>	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2021
<b>Bitiş Tarihi</b>	2024
<b>Proje Tutarı</b>	40.000.000
<b>2021 Yılı Ödeneği</b>	9.000.000
<b>2021 Yılı Revize Ödeneği</b>	9.000.000
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	0
<b>Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2019)</b>	
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılan Morfoloji Binası Yapım İşinin yapımına 2022 yılında başlanacaktır.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

## 1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi

Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi

Yatırım Programı Yılı	2021
Dönemi	I.V Dönem
2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020H03-150234
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Alt Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	14.000.000
2021 Yılı Ödeneği	3.000.000
2021 Yılı Revize Ödeneği	2.600.000
2021 Yılı Harcaması	1.142.890
Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2020)	2.363.135
Toplam Fiziki Gerçekleşme (2021)	% 18,72
Nakdi Gerçekleşme (2021)	43%
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2020 yılında başlanan proje, VII. Etap yapım işi 2021 yılında da devam etmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

**Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi**





## 1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi

Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi

Yatırım Programı Yılı	2021	
Dönemi	I.V Dönem	
2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020K12-151879	
Sektörü	DKH- Sosyal	
Alt Sektörü	Teknolojik Araştırma	
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi	
Proje Adı	İhtisaslaşma Projesi	
Alt Proje Adı	Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi	
Proje Yeri	Aksaray	
Başlama Tarihi	2020	
Bitiş Tarihi	2022	
Proje Tutarı	15.000.000	
2021 Yılı Ödeneği	5.000.000	
2021 Yılı Revize Ödeneği	5.000.000	
2021 Yılı Harcaması	2.000.000 TL Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.	
Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2020)	3.000.000 TL bütçeden Özel Proje Hesaplarına aktarılmıştır.	
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0%	
Nakdi Gerçekleşme	0%	
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	<b>Türü</b>	<b>Harcanan Tutar</b>
	EMANET ÖDEMESİ	819,00
	TRANSFER HARCAMASI	93.885,77
	YOLLUK	3.514,80 TL
	YOLLUK	4.682,68 TL
	MAL VE HİZMET ALIMI	15.915,40
	ÖN ÖDEME	802,00
	MAL VE HİZMET ALIMI	59.874,70
	MAL VE HİZMET ALIMI	26.058,77
	<b>TOPLAM</b>	<b>206.652,62</b>
Engeller - Sorunlar		
Çözüm Önerileri		
Planlanan Faaliyetler		
Diğer Hususlar		

**Not:** DKH- Sosyal sektörde yer alan İhtisaslaşma Projesine tahsis edilen ödenek yıl içerisinde özel hesaba aktarılmak suretiyle sistem üzerinde harcanmış olarak raporlanmaktadır.

## 2. Tamamlanan Projeler

### 2.1 Muhtelif İşler Proje Raporu

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2021
Dönemi	I.V Dönem
2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168348
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Muhtelif İşler
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	9.750.000
2021 Yılı Ödeneği	7.900.000
2021 Yılı Revize Ödeneği	9.750.000
2021 Yılı Harcaması	9.715.166
Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2020)	
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%100
Nakdi Gerçekleşme	%99,64
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Muhtelif İşler Kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda alımlar yapılmıştır.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## 2.2. Yayın Alımları Proje Raporu

Tablo 15. Yayın Alımları Projesi

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2021
<b>Dönemi</b>	I.V Dönem
<b>2021 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2021H03-168254
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı
<b>Alt Proje Adı</b>	Yayın Alımı
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2021
<b>Bitiş Tarihi</b>	2021
<b>Proje Tutarı</b>	920.000
<b>2021 Yılı Ödeneği</b>	900.000
<b>2021 Yılı Revize Ödeneği</b>	920.000
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	883.780
<b>Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2020)</b>	0
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	96%
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	96%
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	2021 yılı içerisinde basılı ve elektronik alımlar gerçekleştirilmiştir.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

## 2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu

Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2021
<b>Dönemi</b>	I.V Dönem
<b>2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2021H03-168256
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Alt Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2021
<b>Bitiş Tarihi</b>	2021
<b>Proje Tutarı</b>	250.000
<b>2021 Yılı Ödeneği</b>	100.000
<b>2021 Yılı Revize Ödeneği</b>	250.000
<b>2021 Yılı Harcaması</b>	200.600
<b>Önceki Yıllar Harcaması (..... - 31.12.2020)</b>	0
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	% 80
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	% 100
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Üniversitemiz Morfoloji Binası Etüt Proje Revize edilmiştir.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

## IV. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Tablo 17. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo

Sektörler	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 sonu Kümülatif Harcama		Etüt Proje		Devam Eden Projeler		Yeni Projeler		2021 Yatırımı	
		Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
Eğitim	5	-	64.920.000	-	2.900.000	-	250.000	-	2.600.000	-	19.670.000	-	22.520.000
Diğer Kamu	1	-	15.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
DKH-Sosyal	1	-	15.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
<b>Toplam</b>	<b>6</b>		<b>79.920.000</b>	<b>-</b>	<b>2.900.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>7.600.000</b>	<b>-</b>	<b>19.670.000</b>	<b>-</b>	<b>27.520.000</b>



AKSARAY  
ŞUBAT 2021

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr

[www.aksaray.edu.tr](http://www.aksaray.edu.tr)

Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi  
68100 Aksaray