



**2022 YILI**  
**YATIRIM PROGRAMI**  
**İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**AKSARAY**  
**OCAK 2023**



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

**2022 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**İZLEME VE**

**DEĞERLENDİRME RAPORU**



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

## İÇİNDEKİLER

<b>I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b> .....	<b>iii</b>
<b>II. GENEL DEĞERLENDİRME</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar</b> .....	<b>3</b>
1.1. Finansman Kaynakları.....	3
1.2. Yasal Dayanaklar .....	3
1.3. Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları .....	4
<b>2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:</b> .....	<b>5</b>
2.1. Hizmet Kapasitesi .....	5
2.3. Fiziki Alan Kapasitesi .....	9
<b>3. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:</b> .....	<b>11</b>
<b>4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları</b> .....	<b>16</b>
<b>III. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI</b> .....	<b>18</b>
<b>1. Devam Eden Projeler</b> .....	<b>18</b>
1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi.....	18
1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi .....	19
1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi .....	21
<b>2. Tamamlanan Projeler</b> .....	<b>22</b>
2.1. Muhtelif İşler Proje Raporu.....	22
2.2. Yayın Alımları Proje Raporu.....	23
2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu .....	24
<b>IV. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU</b> .....	<b>26</b>

## **TABLO DİZİNİ**

Tablo 1. Stratejik Amaç Ve Alt Program Hedefleri.....	2
Tablo 2. 2022 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları.....	4
Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri.....	6
Tablo 4. 2020-2022 Yılları Personel Sayıları.....	9
Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı.....	11
Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	14
Tablo 7. İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durum ....	15
Tablo 8. Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu.....	15
Tablo 9. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef Ve Gerçekleşme Durumu .....	16
Tablo 10. 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları.....	17
Tablo 11. Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi .....	18
Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi .....	19
Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi.....	21
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi .....	22
Tablo 15. Yayın Alımları Projesi .....	23
Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	24
Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi.....	25
Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo.....	26

## **ŞEKİLLER DİZİNİ**

Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi .....	20
---------------------------------------	----



## I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki yeni yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemizi dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek, gelişen teknolojiye uygun donanımlı, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapma gayreti içerisindeyiz.

Yapılan yatırımların planlama, uygulama ve tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun'un 25'inci ve 60'ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen ilgili birimlerimiz ile personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

**Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN**

**Rektör**

## II. GENEL DEĞERLENDİRME

### MİSYON

“Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.”

### VİZYON

“Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.”

### TEMEL DEĞERLER

**Bilimsellik:** Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

**Saydamlık:** Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

**Kalite ve Yetkinlik:** Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren ve bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

**Etik Değerlere Bağlılık:** Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

**Katılımcılık:** Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

**Rekabetçilik:** Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Tablo 1. Stratejik Amaç ve Alt Program Hedefleri

Hedef Adı	Program	Alt Program	Stratejik Amaç
Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	<b>Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek</b>
Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi	Yükseköğretim	Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler	
Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi	Yükseköğretim	Yükseköğretim de Öğrenci Yaşamı	
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Yükseköğretim de Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	<b>Bilimsel araştırmaların kalitesini arttırmak ve sürdürülebilir kılmak</b>
Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması	Hayat Boyu Öğrenme	Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri	<b>Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi geliştirmek</b>
Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması	Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	<b>Üniversitenin Kurumsal Yapısını Geliştirmek</b>
Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Araştırma Altyapıları	<b>Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünü arttırmak</b>



## 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

### 1.1. Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan ve 2547 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüten Özel Bütçeli bir Yükseköğretim kurumudur.

Gelirlerimiz:

#### A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri
  - 2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri
  - 3) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 4) Örgün Öğretim Gelirleri

#### B) Döner Sermaye

#### C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

### 1.2. Yasal Dayanaklar

2547 Sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek

27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerinden oluşmaktadır.

### 1.3. Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Bütçesi (Sermaye Giderleri) Gerçekleşme Sonuçları

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım bütçesinde yer alan Sermaye Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek ve bu ödeneğin kullanımına ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 2. 2022 Yılı Yatırım Bütçesi Gerçekleşme (Sermaye Giderleri) Sonuçları**

Ekonomik Kodlar		2022			
Kod	Açıklama	KBÖ	Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşmesi	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
06.1	Mamul Mal Alımları	7.750.000	13.395.130	10.688.275	79,48
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.050.000	1.604.870	1.486.417	92,62
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.400.000	28.900.000	2.710.570	9,38
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	2.300.000	2.298.671	94,97
06.9	Diğer Sermaye Giderleri	500.000	2.100.000	400.000	19,05
<b>06</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>29.700.000</b>	<b>48.300.000</b>	<b>17.583.933</b>	<b>36,40</b>

Üniversitemize yatırım harcamaları için **29.700.000 TL** ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı **48.300.000 TL**'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin **17.583.933 TL**'si harcanmış olup, harcamanın yılsonu toplam ödeneğine oranı **% 36,40** olarak gerçekleşmiştir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

## 2. Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:

### 2.1. Hizmet Kapasitesi

Aksaray Üniversitesi'nin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bu günkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. Niğde Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilan ile mevcut tüm birimler Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1993 yılında Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.000.000 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde devlet üniversitesi olarak kurulması kabul edilen Aksaray Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla Niğde Üniversitesi'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.

5467 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığı ile Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri gelişimini sürdüren üniversitemiz, 2022 yılında 6 Yerleşke, 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile 20 Uygulama-Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik birimlerinin kuruluş süreçlerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Akademik Birimlerin Kuruluş Süreçleri

	BİRİM ADI	KURULUŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Enstitüler	Fen Bilimleri Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihli kuruluş kanunuyla birlikte Aksaray Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	26.9.2016 tarihli ve 2016/9270 sayılı BKK ile 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversite’ne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.	
Fakülteler	Mühendislik Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	11.07.1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 sayılı kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Fen Edebiyat Fakültesi	07.10.1999 tarihinde 1999/13517 Sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Eğitim Fakültesi	10.08.1998 tarihinde 1998/11908 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İletişim Fakültesi	25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı BKK’nun 04.08.2012 tarih ve 28374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kurulmuştur.	
	İslami İlimler Fakültesi	05.07.2012 tarih ve 2012/3449 sayılı BKK’nun 05.08.2012 tarih ve 28375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi olarak kurulmuştur.	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Veteriner Fakültesi	25.07.2012 tarih ve 2012/3527 sayılı BKK'nun 08.09.2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Turizm Fakültesi	14.11.2011 tarihli ve 2011/2471 sayılı BKK ile Rektörlüğe bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.	22.4.2013 tarihli ve 2013/4711 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış ve Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulmuştur.
Tıp Fakültesi	20.08.2015 tarih ve 2015/8052 sayılı BKK'nun 27.08.2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur.	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı BKK ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Aksaray Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 26.09.2016 tarih ve 2016/9270 sayılı BKK'nın 01.11.2016 tarih ve 29875 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
Spor Bilimleri Fakültesi	11.09.1996 tarih ve 96/8563 sayılı BKK ve 02.10.1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 24.07.2017 tarih ve 2017/10708 sayılı BKK ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. (16.09.2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır).
Diş Hekimliği Fakültesi	05.02.2021 tarih ve 3518 Sayılı Cumhurbaşkanlığı karar eki, 06.02.2021 tarih ve 31387 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.	
Yüksekokullar	Yabancı Diller Yüksekokulu	26.9.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı BKK ile Üniversiteye bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
	Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	27.9.2010 tarihli ve 2010/934 sayılı BKK ile Rektörlük bünyesinde Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmuştur.
		5.2.2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı BKK ile Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısı değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Meslek Yüksekokulları	Teknik Bilimler MYO	1986 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	1992 tarihinde 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlanmıştır. 5464 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. 05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Ortaköy MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Güzelyurt MYO	18.09.2007 tarih ve 460 sayılı yazısı, 21.09.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Güzelyurt Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Sağlık Hizmetleri MYO	1993 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir.
	Sosyal Bilimler MYO	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	05.04.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Aksaray Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
	Eskil MYO	27.02.2013 tarih ve 45333631/194-971 sayılı yazısı, 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Eskil Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.	
	Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu	Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 16.10.1997 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2809 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.	5467 Sayılı Kanun ile 17.03.2006 tarihinde Aksaray Üniversitesine devredilmiştir. YÖK'ün aldığı karar, 16.01.2018 tarih ve 75850160 - 101.02.05-E.3799 sayılı, 05.06. 2018 tarih ve 44105 sayılı yazılar ile 2809 Sayılı Kanun'un Ek-30. Maddesine göre yayımlanan 15.03.2018 tarih ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine devredilmiştir.

## 2.2. Personel Kapasitesi

Üniversitemizde 2022 yılı sonu itibariyle kadrolu olarak istihdam edilen akademik personel sayısı 897, idari personel sayısı ise 327 kişi olmak üzere toplamda 1.224 kişidir. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamında 186 sürekli işçi istihdam edilmektedir. Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel sayısı ise 1'dir. Üniversitemizde okuyan öğrenciler arasından kısmi zamanlı personel olarak da 27 öğrenci istihdamı yapılmıştır.

**Tablo 4. 2020-2022 Yılları Personel Sayıları**

Personel Sayıları	2020	2021	2022
<b>Akademik</b>	855	877	897
<b>İdari</b>	324	328	327
<b>Sürekli İşçi</b>	205	186	186
<b>Yabancı Uyruklu</b>	3	2	1
<b>Kısmi Zamanlı Personel</b>	50	29	27

## 2.3. Fiziki Alan Kapasitesi

Aksaray Üniversitesinin tarihi 1986 yılına dayanmaktadır. Bugünkü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1986-1987 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü adı altında Selçuk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 1992 tarihinde kurulması ile 11 Temmuz 1992 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete ilanı ile mevcut tüm birimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1993 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) tarafından Adana-Aksaray Karayolu'nun 7 nci kilometresinde 5.047.713,35 m<sup>2</sup>'lik bir alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aksaray Yerleşkesi olarak tahsis edilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bu devir sürecinde, tahsis aşamaları aşağıdaki gibidir;

Aksaray Paşacık Mahallesinde bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan - 2183 No'lu parsel (1.878.129,90 m<sup>2</sup>) - 2185 No'lu parsel (1.111.083,45 m<sup>2</sup>) - 424 No'lu parsel (2.058.500 m<sup>2</sup>) olmak üzere toplam 5.047.713,35 m<sup>2</sup> eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

-2185 No'lu Parsel ifraz edilmek suretiyle aşağıdaki şekliyle parsellere ayrılmıştır;

-2305 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2306 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2307 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) - 2314 No'lu parsel 10.000 m<sup>2</sup> (Yurt yapımı için tahsis kaldırıldı) 2315 No'lu parsel 1.071.083,45 m<sup>2</sup> Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. 424/1 No'lu parsel ile ifraz edilmek suretiyle, 2.058.500 m<sup>2</sup>'sinin 930.000 m<sup>2</sup>'sinin kesin tahsisi kaldırılmış, geçici tahsis olarak ağaçlandırma yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Aynı parselin 250.000 m<sup>2</sup>'si ise yurt yapılmak üzere tahsisi kaldırılmıştır. (Milli Emlak Müdürlüğünün yazısı) Merkez kampüse hazine tarafından toplamda (1.878.129,90 m<sup>2</sup> + 1.071.083,45 m<sup>2</sup> + 878.500 m<sup>2</sup>) 3.827.713,35 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir. 143/21 Parsel 248.000 m<sup>2</sup>, 143/20 Parsel 48.500 m<sup>2</sup> 144/1Parsel 11.132,26 m<sup>2</sup>, Gençosman Köyü 143/19 Parsel 131.205 m<sup>2</sup>, 143/14 Parsel 81.000 m<sup>2</sup> olmak üzere Toplam 519.837,26 m<sup>2</sup> alan tahsislidir.

2019 yılında 2183 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/12 No'lu parsel adıyla 1.878.934 m<sup>2</sup> ve 2185 No'lu parsel; parsel adı ve m<sup>2</sup> alanı değiştirilerek 7619/20 parsel adıyla 1.070.969 m<sup>2</sup> olmuş olup ve 424/1 No'lu parsel 840.824 m<sup>2</sup> ile birlikte toplamda eğitim amacıyla kampüs alanı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi'ne 3.790.189 m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir.

2022 yılsonu itibariyle MEKSİS verilerine göre kapalı alanların yerleşkelere itibariyle dağılımı Tablo 5'te gösterilmektedir.



Tablo 5. Fiziki Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

YERLEŞKE ADI	2022 Yılı	
	Açık Alan (m <sup>2</sup> )	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Merkez Kampüs Yerleşkesi	3.790.189,00	169.226,25
Genç Osman Yerleşkesi	691.205,00	0,00
Teknik Bilimler M.Y.O. (Merkez)	77.153,00	7.029,50
Teknik Bilimler M.Y.O. (Sultanhanı)	7.668,00	455,91
Sosyal Bilimler M.Y.O.	10.242,00	4.943,83
Ortaköy M.Y.O.	32.400,00	5.134,02
Güzelyurt M.Y.O.	3.184,00	2.271,00
Eskil M.Y.O.	0,00	1.066,32
<b>TOPLAM</b>	<b>4.612.041,00</b>	<b>190.126,83</b>

### 3. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında, Eğitim sektörü beş (5), DKH-Sosyal sektör bir (1) ve Sağlık sektöründe bir (1) olmak üzere toplamda 7 adet yatırım projesi yer almaktadır. Bu projelerin beş adedi yükseköğretim, bir adedi ise DKH- Sosyal ve bir adedi de sağlık sektörü içerisinde yer almaktadır. Yıl içerisinde sağlık sektörü açılarak, gönderilen yatırımı hızlandırma ödeneği kaydı yapılmıştır.

Yatırım programı kapsamında yer alan yatırım projeleri; fiziki mekân inşaatı, altyapı çalışmaları, açık ve kapalı spor tesisleri, makine ve teçhizat alımı, sağlık laboratuvarı ve diğer sağlık giderleri, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçların karşılanması ve çeşitli etüt projelerin ödeneklere ve planlamaya uygun şekilde bitirilmesini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan yatırım programının eğitim yükseköğretim sektöründeki projelerin gerçekleşmeleri şu şekilde olmuştur;

## 1.EĞİTİM SEKTÖRÜ

### 1.1. Yükseköğretim Alt Sektörü

❖ Proje numarası 2021H03-168350 olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası Yapım işi (**12.000 m<sup>2</sup>**)'dan oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

➤ 2021H03-168351 Morfoloji Binası Yapım İşisi **66.000.000 TL**, proje ödenek toplamı olup, ilgili Projeye 2022 yılında, **14.000.000 TL** KBÖ, **9.000.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **23.000.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle **1.929.663 TL** harcama yapılmış, yılsonu itibariyle **21.070.337 TL** ödenek kalmıştır.

❖ Proje numarası 2020H03-150234 olan Kampüs Altyapısı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı ve telefon hattı gibi işlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2020H03-150234 Kampüs Altyapısı Projesi **14.000.000 TL**'dir.

İlgili Projeye 2022 yılında **4.000.000 TL** KBÖ, **1.500.000 TL** ödenek eklenmek suretiyle toplam ödenek **5.500.000 TL**'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle **780.908 TL** harcama yapılmış, yılsonu itibariyle **4.719.092 TL** ödenek kalmıştır.

❖ Proje numarası 2022H03-186254 olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgisi; etüt-projedir. Proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu proje;

➤ 2022H03-186254 Etüt-Proje **400.000 TL**'dir.

İlgili projeye 2022 yılında **400.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yılsonu itibariyle **400.000 TL** ödenek kalmıştır.

- ❖ Proje numarası 2022H03-186252 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat kalemlerinden oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 adet alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2022H03-186252 Muhtelif İşler Projesi **8.400.000 TL** dir.

İlgi projeye 2022 yılında **8.400.000** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde projeler arası **585.870,00 TL** aktarma yapılmış, yılsonu toplam **8.400.000 TL** olarak kalmıştır. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **7.978.952 TL**'si harcanmıştır. Yılsonu itibariyle **421.048 TL** ödenek kalmıştır. İlgili proje 2022 yılı ile sınırlı olup, 2023 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

- ❖ Proje numarası 2022H03-168254 olan Yayın Alımı Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımından oluşmaktadır. Bu proje kapsamında 1 alt proje bulunmaktadır. Bu projeler;

- 2022H03-1186257 Yayın Alımı **900.000 TL**,

İlgi projeye 2022 yılında **900.000 TL** başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde likit karşılığı olarak **100.000 TL** ekleme işlemi yapılmış olup, toplam ödeneği **1.000.000 TL**'ye yükselmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğin **894.410 TL**'si harcanmıştır. Yılsonu itibariyle **105.590 TL** ödenek kalmıştır. İlgili proje 2022 yılı ile sınırlı olup, 2023 yılı için yeni bir proje teklifi yapılmıştır.

## **2-SAĞLIK SEKTÖRÜ**

### **2.1.Sağlık Alt Sektörü**

- ❖ Proje numarası 2022100-190803 olan Muhtelif İşler Projesi'nin (KOP) karakteristik bilgileri; Makine-teçhizat alımından oluşmaktadır. Bu proje yıl içerisinde Diş Hekimliği Fakültesinin faal hale getirilebilmesi amacıyla sağlık alanında yapılacak alımlarda kullanılmak üzere talep edilen Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinin tahsisi ile açılmıştır.

- 2022100-190803 Muhtelif İşler **5.000.000 TL**,

İlgili proje yıl içinde doğan ihtiyaç dolayısıyla Yatırımları Hızlandırma Ödeneği olarak **5.000.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde **5.000.000 TL** ödenek harcanmıştır.

## 3-DHK-SOSYAL SEKTÖRÜ- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

## 3.1.Teknolojik Araştırma Alt Sektörü

❖ Proje numarası 2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi'nin ( Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi) (KOP) karakteristiği. Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma giderlerinden oluşmaktadır.

➤ 2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi **2.000.000 TL**,

İlgili projeye **2.000.000 TL** Başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde **3.000.000 TL** likitten ekleme yapılmak suretiyle yılsonu toplam ödenek tutarı **5.000.000 TL**'ye yükselmiştir. Yıl içerisinde **1.000.000 TL** giderleştirilmek suretiyle Proje Özel Hesabına aktarılmış olup, yılsonunda **4.000.000 TL** harcanmamıştır.

Tablo 6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşme
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Eğitim ve Öğretim Altyapısının İyileştirilmesi,	1. a. Uzaktan Eğitim Yazılım Lisansı, b. Eğitim Seti, c. Ortak Eğitim Eğitim Otomasyon Sistemi
2. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi.	2. a. Web Otomasyonu Güncellemesi, b. E-imza Ödemesi, c. Ek Ders Otomasyonu Güncellemesi, d. E-posta Yazılımı Güncellemesi, e. Lisans Alımı, f. Bariyer Yedek Parça Alımı, g. Bilişim Mal ve Malzemeleri Alımı ve Tamiri, h. SSL Sertifikası Alımı, i. EBYS Yazılım Güncelleme ve Hizmet Alımı, j. Sistem Odası Mal ve Malzeme Alımı, k. SSD Disk Alımı, l. Web sitesi Form Modülü Alımı, m. Akademik Teşvik Süreç Yönetimi Modülü,

**Tablo 7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durum**

2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi.	<p>a. Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Büro Mefruşatı Alımı,</p> <p>b. Arıza Tespit Cihazı Alımı,</p> <p>c. Büro Mefruşat Alımı,</p> <p>d. Demirbaş Malzeme Alımı,</p> <p>e. Laboratuvar Cihazı Alımı,</p> <p>f. Bilgisayar Alımı,</p> <p>g. Laboratuvar Malzemesi Alımı,</p> <p>h. Projeksiyon Alımı,</p> <p>i. Otomasyon Yazılım Alımı işleri gerçekleştirilmiştir.</p> <p>j. SSD Disk Alımı,</p> <p>k. Kar Küreme Makinesi Alımı,</p> <p>l. İcra Takip Programı Alımı</p>

**Tablo 8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu**

2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Kütüphane Hizmet Altyapısının Güçlendirilmesi.	<p>a. Basılı Yayın Alımları,</p> <p>b. Elektronik Yayın Alımları işleri gerçekleştirilmiştir.</p>

Tablo 9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırımları Hedef ve Gerçekleşme Durumu

2022 Hedeflenen	2022 Gerçekleşen
1. 2020-2024 yılları arası Planlanan Stratejik Planda Üniversitenin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi	2022 yılsonu itibariyle; Kampüs Altyapı 7. Etap Yapım İş; Kampüs İçi Yol ve peyzaj yapımı işinin %22,66'lık fiziki, %14,20'lük (780.908 TL) nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler projesinde %2,06'lık yapım İş %2,06'lık fiziki, %8,39'lük (1.919.663 TL) nakdi gerçekleşme meydana gelmiş olup, yıl içerisinde yüklenici firma tarafından yapılan talep doğrultusunda sözleşme fesih edilme kararı verilmiştir. 2023 yılında yeniden ihaleye çıkılacaktır.

#### 4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

2022 yılı bütçesi ile yatırım programında yer alan projeler için tahsis edilen ödeneklerin tutarı **29.700.000 TL** iken yıl içerisinde **585.870 TL** düşülmüş (diğer tertiplere aktarım) **19.185.870 TL** ekleme (likit karşılığı ekleme ve aktarma) karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek **48.300.000 TL**'ye yükselmiştir. Toplam ödeneğin % **36,40**'a tekabül eden **17.583.933 TL** harcanmış olup, **30.716.067 TL** ödenek yılsonu itibariyle iptal edilmiştir.

**AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Tablo 10. 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Uygulama Sonuçları**

<b>Tertip</b>	<b>Proje Adı</b>	<b>KBÖ</b>	<b>Eklenen</b>	<b>Düşülen</b>	<b>Toplam Ödenek</b>	<b>Harcama</b>
	Derslik ve Merkezi Birimler ( KOP)	14.000.000	9.000.000	-	23.000.000	1.929.663
	Kampüs Altyapısı ( KOP)	4.000.000	1.500.000	-	5.500.000	780.908
<b>06.5</b>	Etüt Proje (KOP)	400.000	-	-	400.000	0
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>18.400.000</b>	<b>10.500.000</b>		<b>28.900.000</b>	<b>2.710.571</b>
<b>06.1-06.3-06.7</b>	Muhtelif İşler ( Yükseköğretim)	8.400.000	5.585.870	585.870	13.400.000	7.978.952
<b>06.01</b>	Muhtelif İşler (Sağlık)	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
<b>06.1</b>	Yayın Alımı (KOP)	900.000	100.000	-	1.000.000	894.410
<b>06.1-06.9</b>	İhtisaslaşma Projesi (KOP)	2.000.000	3.000.000	-	5.000.000	1.000.000
	<b>ARA TOPLAM</b>	<b>11.300.000</b>	<b>13.685.870</b>	<b>585.870</b>	<b>19.400.000</b>	<b>14.873.362</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>29.700.000</b>	<b>19.185.870</b>	<b>585.870</b>	<b>48.300.000</b>	<b>17.583.933</b>

### III. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1. Devam Eden Projeler

##### 1.1. Kamu Yatırım (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası) Projesi

Tablo 11. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022
Dönemi	IV Dönem
2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168350
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Alt Proje Adı	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2024
Proje Tutarı	66.000.000
2022 Yılı Ödeneği	14.000.000
2022 Yılı Revize Ödeneği	23.000.000
2022 Yılı Harcaması	1.929.663
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%2,06
Nakdi Gerçekleşme	%8,39
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılan Morfoloji Binası Yapım İşinin %2,06 fiziki gerçekleşme sonunda, iş tasfiye edilmiş olup, 2022 yılı için tekrar ihaleye çıkılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır.
Engeller - Sorunlar	Yüklenici tarafından işin bitirilemeyeceği yönünde vermiş olduğu dilekçeler doğrultusunda 4734 Sayılı yasa kapsamında iş tasfiye edilmiştir.
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	



## 1.2. Kamu Yatırım (Kampüs Altyapısı VII. Etap Yapım İşi) Projesi

Tablo 12. Kampüs Altyapısı Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022
Dönemi	IV Dönem
2020 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020H03-150234
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Alt Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	14.000.000
2022 Yılı Ödeneği	4.000.000
2022 Yılı Revize Ödeneği	5.500.000
2022 Yılı Harcaması	780.908
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.20221 - 31.12.2021)	5.500.000
Toplam Fiziki Gerçekleşme (2022)	% 22,66
Nakdi Gerçekleşme (2022)	%14,20
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2020 yılında başlanan proje, VII. Etap yapım işi 2022 yılı içinde başlamış ancak sözleşme feshedilmiştir. 2023 yılında yeni ihaleye çıkılacaktır.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

**Resim 1. Kampüs Altyapı Projesi**



## 1.3. Kamu Yatırım (İhtisaslaşma) Projesi

Tablo 13. İhtisaslaşma Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022	
Dönemi	IV Dönem	
2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2020K12-151879	
Sektörü	DKH- Sosyal	
Alt Sektörü	Teknolojik Araştırma	
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi	
Proje Adı	İhtisaslaşma Projesi	
Alt Proje Adı	Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi	
Proje Yeri	Aksaray	
Başlama Tarihi	2020	
Bitiş Tarihi	2024	
Proje Tutarı	15.000.000	
2022 Yılı Ödeneği	2.000.000	
2022 Yılı Revize Ödeneği	5.000.000	
2022 Yılı Harcaması	1.000.000 TL Proje Özel Hesabına aktarılmıştır.	
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)	5.000.000 TL bütçeden Özel Proje Hesaplarına aktarılmıştır.	
Toplam Fiziki Gerçekleşme	20%	
Nakdi Gerçekleşme	%20	
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	<b>Türü</b>	<b>Harcanan Tutar</b>
	EMANET ÖDEMESİ	
	TRANSFER HARCAMASI	
	YOLLUK	
	YOLLUK	
	MAL VE HİZMET ALIMİ	
	ÖN ÖDEME	
	MAL VE HİZMET ALIMİ	
	MAL VE HİZMET ALIMİ	
TOPLAM		
Engeller - Sorunlar		
Çözüm Önerileri		
Planlanan Faaliyetler		
Diğer Hususlar		

**Not:** DKH- Sosyal sektörde yer alan İhtisaslaşma Projesine tahsis edilen ödenek yıl içerisinde özel hesaba aktarılmak suretiyle sistem üzerinde harcanmış olarak raporlanmaktadır.

## 2. Tamamlanan Projeler

### 2.1 Muhtelif İşler Proje Raporu

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022
Dönemi	IV Dönem
2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168348
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Muhtelif İşler
Alt Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	8.400.000
2022 Yılı Ödeneği	8.400.000
2022 Yılı Revize Ödeneği	8.400.000
2022 Yılı Harcaması	7.978.952
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%95
Nakdi Gerçekleşme	%95
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Muhtelif İşler Kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda alımlar yapılmıştır.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## 2.2. Yayın Alımları Proje Raporu

Tablo 15. Yayın Alımları Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022
Dönemi	IV Dönem
2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2021H03-168254
Sektörü	Eğitim
Alt Sektörü	Yükseköğretim
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Yayın Alımı
Alt Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	900.000
2022 Yılı Ödeneği	900.000
2022 Yılı Revize Ödeneği	1.000.000
2022 Yılı Harcaması	894.410
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%89,44
Nakdi Gerçekleşme	%89,44
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	2022 yılı içerisinde basılı ve elektronik alımlar gerçekleştirilmiştir.
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	

## 2.3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Raporu

Tablo 16. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

<b>Yatırım Programı Yılı</b>	2022
<b>Dönemi</b>	IV Dönem
<b>2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası</b>	2021H03-168256
<b>Sektörü</b>	Eğitim
<b>Alt Sektörü</b>	Yükseköğretim
<b>Proje Sahibi Kurum</b>	Aksaray Üniversitesi
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Alt Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Proje Yeri</b>	Aksaray
<b>Başlama Tarihi</b>	2022
<b>Bitiş Tarihi</b>	2022
<b>Proje Tutarı</b>	400.000
<b>2022 Yılı Ödeneği</b>	400.000
<b>2022 Yılı Revize Ödeneği</b>	400.000
<b>2022 Yılı Harcaması</b>	-
<b>Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)</b>	-
<b>Toplam Fiziki Gerçekleşme</b>	-
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	-
<b>Gerçekleştirilmiş Faaliyetler</b>	Üniversitemiz Morfoloji Binası Etüt Proje Revize edilmiştir.
<b>Engeller - Sorunlar</b>	
<b>Çözüm Önerileri</b>	
<b>Planlanan Faaliyetler</b>	
<b>Diğer Hususlar</b>	

Tablo 17. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Yatırım Programı Yılı	2022
Dönemi	IV
2022 Yılı Yatırım Programındaki Proje Numarası	2022100-190803
Sektörü	Sağlık
Alt Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi Kurum	Aksaray Üniversitesi
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Alt Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Yeri	Aksaray
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	5.000.000
2022 Yılı Ödeneği	-
2022 Yılı Revize Ödeneği	5.000.000
2022 Yılı Harcaması	5.000.000
Önceki Yıllar Harcaması (01.01.2021- 31.12.2021)	0
Toplam Fiziki Gerçekleşme	%100
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Gerçekleştirilmiş Faaliyetler	Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçlarının alımı (Fantom, Ünit, lab. Malzemeleri vs)
Engeller - Sorunlar	
Çözüm Önerileri	
Planlanan Faaliyetler	
Diğer Hususlar	2022 yılında Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ile tahsis edilen bütçe ile alımlar yapılmış olup,2023 yılı Bütçe teklifinde de aynı bütçe kalemi için teklifte bulunulmuştur.

## IV. 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

Tablo 18. Kamu Yatırımları Sektörel Bazda Özet Tablo

Sektörler	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 sonu Kümülatif Harcama		Etüt Proje		Devam Eden Projeler		Yeni Projeler		2022 Yatırımı	
		Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam	Dış Kredi	Toplam
Eğitim	5	-	89.800.000	-	5.500.000	-	4000.000	-	80.000.000	-	9.800.000	-	38.300.000
Sağlık	1		5.000.000		-		-		-		5.000.000		5.000.000
DKH-Sosyal	1	-	15.000.000	-	4.000.00	-	-	-	15.000.000	-	-	-	5.000.000
<b>Toplam</b>	<b>7</b>		<b>109.800.000</b>		<b>9.500.000</b>		<b>400.000</b>		<b>95.000.000</b>		<b>14.800.000</b>		<b>48.300.000</b>





AKSARAY  
OCAK 2023

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr  
[www.aksaray.edu.tr](http://www.aksaray.edu.tr)  
Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi  
68100 Aksaray